



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Soeharto KM. 5 Kalierang, Selomerto Telp. (0286) 321049, Fax. 33221148
Website : dpupr.wonosobokab.go.id, e-mail : dpupr@wonosobokab.go.id
WONOSOBO 56361

BERITA ACARA
HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN
PEMERIKSAAN PERTAMA (PHO)
NOMOR : 050/03741/PPK-SDA/DPUPR/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Tim Teknis dan Penyedia CV. TONGGAK AMPUH, telah melaksanakan tinjauan pada lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Desa Mrica (343) dan mengadakan Pembahasan tentang Kunjungan Lapangan Kedua yang diselenggarakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

Setelah diadakan tinjauan lapangan dan pembahasan dalam rapat pada tanggal tersebut di atas, maka telah sepakat untuk mengambil Keputusan sebagai berikut :

PASAL I

Pelaksanaan pemeriksaan / penelitian meliputi antara lain :

1. Pemeriksaan Visual di lokasi pekerjaan.

PASAL II

Rencana Kerja Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi ini ditetapkan kunjungan Lapangan Pertama :

1. Rapat Pertama tanggal 23 Desember 2021
2. Pemeriksaan Lapangan tanggal 23 Desember 2021

PASAL III

1. Setelah dilaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing dan melaporkan hasilnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pada prinsipnya volume pekerjaan telah mencapai 100% dan kondisi bangunan dapat dipergunakan.

- Masih diperlukan pekerjaan perapihan pada bangunan sayap bendung dan lubang yg digunakan untuk pelimpahan air sementara.

2. Setelah diadakan pemeriksaan terhadap kualitas dan performance hasil pelaksanaan pekerjaan, masih ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Pada perapihan sayap perbaiki dan rapikan

- Pemasangan pintu air agar diperiksa kembali

PASAL IV

Sesuai dengan hasil Pemeriksaan di atas, Tim Teknis memutuskan, periode perbaikan selama maksimal 7 (tujuh) hari mulai tanggal 23 Desember 2021 s/d 30 Desember 2021. Selama periode tersebut, Penyedia harus menyelesaikan perbaikan pekerjaan yang rusak / cacat / kurang sempurna, sesuai dengan catatan tersebut di atas.

PASAL V

Risalah Rapat, daftar hadir dan lampiran-lampiran seperti tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.


PASAL VI

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Penyedia jasa
CV. TONGGAK AMPUH


TAUHID
Direktur

TIM TEKNIS



TAUFIK NOVIANTO, ST
NIP. 19851105 201101 1 006


ROLLY ADRIANTO N. ST
NIP. 19791215 201101 1 004


MUGIYONO
NIP. 19721204 200801 1 004

Menyetujui :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Desa Mrica (343)


EKO PREMONO, ST, MM
NIP.19740905 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Soeharto KM. 5 Kalierang, Selomerto Telp. (0286) 321049, Fax. 33221148
Website : dpupr.wonosobokab.go.id e-mail : dpupr@wonosobokab.go.id
WONOSOBO 56361

BERITA ACARA OPNAME HASIL PEKERJAAN

Nomor : 050/03741.1/PPK-SDA/DPUPR/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bersama-sama mengadakan opname hasil pekerjaan dan pemeriksaan Administrasi teknis terhadap :

Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Desa Mrica (343)
KONTRAK : Nomor 050/02442/PPK-SDA/DPUPR/2021, Tanggal 27 Oktober 2021
SPMK : Nomor 050/02445/PPK-SDA/DPUPR/2021, Tanggal 27 Oktober 2021
AMANDEMEN I : Nomor 050/02472.3/PPK-SDA/DPUPR/2021, Tanggal 28 Oktober 2021

Nilai Kontrak : Rp. 1.971.556.000,00
Penyedia Jasa : CV. TONGGAK AMPL.H

Adapun hasil pemeriksaan pekerjaan adalah sebagai berikut :

A. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEKERJAAN

NO	URAIAN DOKUMEN PEKERJAAN	ADA		TIDAK ADA	KET.
		DIBUAT	BELUM		
1.	Buku Kontrak	✓			
2.	Amandemen Kontrak I	✓			
3.	Amandemen Kontrak II			✓	
4.	Papan Nama Proyek	✓			
5.	Berita Acara MC. 0 / CCO	✓			
6.	Buku Direksi	✓			
7.	Buku Tamu	✓			
8.	Buku Ijin Pasang	✓			
9.	Buku Tenaga Kerja	✓			
10.	Buku Material	✓			
11.	Laporan Curah Hujan	✓			
12.	Laporan Harian / Mingguan / Bulanan	✓			
13.	Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan	✓			
14.	Bukti Penyetoran Astek / BPJS	✓			
15.	Hasil Volume Pekerjaan / Backup Data	✓			
16.	As-built Drawing	✓			
17.	Hasil Uji Laboratorium	✓			

B. PEMERIKSAAN FISIK PEKERJAAN

1. Prosedur serta dokumen administrasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
2. Hasil pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen), sebagaimana tercantum dalam dalam daftar opname hasil pekerjaan (terlampir),
3. Pekerjaan tersebut dapat diterima dan dapat diserahkan untuk yang PERTAMA KALI ,dengan ketentuan semua kerusakan yang terjadi setelah penyerahan yang pertama harus diperbaiki dalam masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani.

Demikian Berita Acara Opname Hasil Pekerjaan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Konsultan Pengawas
CV. UTAMA KARYA



DWI MIFTAH R. ST

Team Leader


Penyedia jasa
CV. TONGGAK AMPUH



TAUHID


Direktur

TIM TEKNIS




TAUFIK NOVIANTO, ST

NIP. 19851105 201101 1 006



ROLLY ADRIANTO N. ST

NIP. 19791215 201101 1 004



MUGIYONO

NIP. 19721204 200801 1 004

Menyetujui ;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Desa Mrica (343)



EKO PREMONO, ST, MM

NIP.19740905 200501 1 006

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (OPNAME PEKERJAAN)

Nomor : 050/ /2021

KEGIATAN : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI MRICA

KONTRAKTOR : CV. TONGGAK AMPUH

NOMOR KONTRAK, TANGGAL : 050/02442/PPK-SDA/DPUPR/2021 27 Oktober 2021

NOMOR SPMK, TANGGAL : 050/02445/PPK-SDA/DPUPR/2021 27 Oktober 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN	HARGA PAJAK	KONTRAK ASAL		MC.0		REALISASI / MC 100%		SAT
				VOL	BIAYA	VOL	BIAYA	VOL	BIAYA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pengukuran /Utilzet	1.000.000,00	100.000,00	1,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	ls
2	Brak kerja /sewa	1.000.000,00	100.000,00	1,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	ls
3	Papan nama proyek	200.000,00	20.000,00	1,00	220.000,00	1,00	220.000,00	1,00	220.000,00	bh
4	Kisdam/Pengeringan									
	- Pasir karung	12.870,00	1.287,00	84,38	1.194.567,66	84,38	1.194.567,66	84,38	1.194.567,66	m3
	- Bronjong kawat 3 mm pabrikasi	854.975,00	85.497,50	112,50	105.803.156,25	225,75	212.311.666,88	225,75	212.311.666,88	m3
5	Biaya keselamatan dan kesehatan kerja	5.000.000,00	500.000,00	1,00	5.500.000,00	1,00	5.500.000,00	1,00	5.500.000,00	ls
6	Administrasi/Dokumentasi	1.500.000,00	150.000,00	1,00	1.650.000,00	1,00	1.650.000,00	1,00	1.650.000,00	ls
	Akses jalan excavator									
	- Sewa jalan ins peksi excavator	90.000,00	9.000,00	755,00	74.745.000,00	755,00	74.745.000,00	755,00	74.745.000,00	m2
	- Tebas tebang tanaman perdu	6.517,50	651,75	420,00	3.011.085,00	420,00	3.011.085,00	420,00	3.011.085,00	m2
	- Tebas tebang tanaman/tumbuhan Ø ≥15 cm	17.380,00	1.738,00	4,00	76.472,00	4,00	76.472,00	4,00	76.472,00	phon
	- Pemadatan tanah	43.450,00	4.345,00	126,00	6.022.170,00	126,00	6.022.170,00	126,00	6.022.170,00	m3
8	Pengembalian kondisi	5.000.000,00	500.000,00	1,00	5.500.000,00	1,00	5.500.000,00	1,00	5.500.000,00	ls
9	Mobilisasi/demobilisasi alat berat	20.000.000,00	2.000.000,00	1,00	22.000.000,00	1,00	22.000.000,00	1,00	22.000.000,00	ls

II. PEKERJAAN BENDUNG										
1	Galian tanah berbatu	117.401,90	11.740,19	349,01	45.071.880,83	277,45	35.830.472,87	277,45	35.830.472,87	m3
2	Urugan tanah	72.127,00	7.212,70	44,78	3.552.831,77	45,53	3.611.939,84	45,53	3.611.939,84	m3
3	Mortar Tipe N camp. 1 PC : 4 PP - molen	1.004.652,00	100.465,20	401,80	444.036.090,96	313,33	346.266.372,28	313,33	346.266.372,28	m3
4	Beton cyclope	1.081.362,50	106.136,25	351,56	410.445.860,55	348,58	406.968.538,49	348,58	406.968.538,49	m3
5	Beton bertulang									
	Beton mutu, f'c := 14,5 Mpa (K175) - Molen	1.209.477,50	120.947,75	52,16	69.394.981,04	28,65	38.116.683,41	28,65	38.116.683,41	m3
	Pembesian	15.595,80	1.559,58	2.348,58	40.290.782,36	2.453,25	42.086.435,99	2.453,25	42.086.435,99	kg
	Bekisting	150.799,00	15.079,90	481,39	79.852.443,67	366,10	60.728.265,29	366,10	60.728.265,29	m2
	Bekisting	76.054,00	7.605,40	-	-	111,90	9.361.486,86	111,90	9.361.486,86	m2
6	Plesteran PC 1 : 3	47.592,34	4.759,23	56,00	2.931.688,14	32,00	1.675.250,37	32,00	1.675.250,37	m2
7	Siaran PC 1 : 2	60.189,36	6.018,94	307,00	20.325.946,87	148,50	9.831.931,96	148,50	9.831.931,96	m2
8	Pipa PVC AW dia.2"	15.000,00	1.500,00	13,00	214.500,00	13,00	214.500,00	13,00	214.500,00	m'
9	Pintu air B 1:5	30.000.000,00	3.000.000,00	1,00	33.000.000,00	1,00	33.000.000,00	1,00	33.000.000,00	bh
10	Pintu air B.1	25.000.000,00	2.500.000,00	1,00	27.500.000,00	1,00	27.500.000,00	1,00	27.500.000,00	bh
III. PEKERJAAN GROUND SILL										
1	Galian tanah berbatu	117.401,90	11.740,19	257,40	33.241.173,97	301,16	38.892.431,82	301,16	38.892.431,82	m3
2	Urugan tanah	72.127,00	7.212,70	41,50	3.292.597,55	48,48	3.846.626,68	48,48	3.846.626,68	m3
3	Mortar Tipe N camp. 1 PC : 4 PP - molen	1.004.652,00	100.465,20	65,20	72.053.641,44	180,05	198.976.351,86	180,05	198.976.351,86	m3
4	Beton cyclope	1.081.362,50	106.136,25	259,80	303.316.175,25	248,16	289.726.489,80	248,16	289.726.489,80	m3
5	Bekisting	150.799,00	15.079,90	96,00	15.924.374,40	292,80	48.569.341,92	292,80	48.569.341,92	m2
6	Plesteran PC 1 : 3	47.592,34	4.759,23	12,00	628.218,89	12,00	628.218,89	12,00	628.218,89	m2
7	Siaran PC 1 : 2	60.189,36	6.018,94	68,00	4.502.164,13	98,00	6.488.413,01	98,00	6.488.413,01	m2
8	Pipa PVC AW dia.2"	15.000,00	1.500,00	8,00	132.000,00	8,00	132.000,00	8,00	132.000,00	m'
IV. PEKERJAAN BANGUNAN AIR										
1	Galian tanah biasa	48.924,70	4.892,47	22,92	1.233.489,54	-	-	-	-	m3
2	Mortar Tipe O camp. 1 PC : 5 PP - molen	977.196,00	97.719,60	42,49	45.673.163,84	-	-	-	-	m3
3	Beton bertulang									
	Beton mutu, f'c := 14,5 Mpa (K175) - Molen	1.209.477,50	120.947,75	0,15	199.563,79	-	-	-	-	m3
	Pembesian	15.595,80	1.559,58	18,71	320.977,16	-	-	-	-	kg
	Bekisting	76.054,00	7.605,40	2,56	214.168,06	-	-	-	-	m2
4	Plesteran PC 1 : 3	47.592,34	4.759,23	72,40	3.790.253,96	-	-	-	-	m2
5	Pintu air B 0,8	20.000.000,00	2.000.000,00	1,00	22.000.000,00	-	-	-	-	bh

V	PEKERJAAN SALURAN	48.924,70	4.892,47	21,32	1.147.382,06	12,22	657.645,82	12,22	657.645,82	m3
1	Galian tanah biasa	977.196,00	97.719,60	50,02	53.767.278,31	28,67	30.817.830,25	28,67	30.817.830,25	m3
2	Mortar Tipe O camp. 1 PC: 5 PP - molen	47.592,34	4.759,23	106,60	5.580.677,79	61,10	3.198.681,17	61,10	3.198.681,17	m2
3	Plesteran PC 1 : 3									
JUMLAH				A	1.971.556.757,24	B	1.971.556.870,10	C	1.971.556.870,10	
DIBULATKAN					1.971.556.000,00		1.971.556.000,00		1.971.556.000,00	
JML. HASIL KEIRJA		B			1.971.556.000,00					
		A			1.971.556.000,00					
			X 100 =				X 100 =		100,00%	

Wonosobo, 23 Desember 2021

KONSULTAN PENGAWAS
CV. UTAMA KARYA

Diperiksa

1 DWI MIFTAH RIYADHO SOLIKIN, SI
Team Leader

2 PRASETYO ADHI, SI
Inspector

TIM TEKNIS

1 TAUFIK NOVIANTO, ST
NIP. 19851105 201101 1 006

2 ROLY ADRIANTO NUGROHO, ST
NIP. 19791215 201101 1 004

3 MUGIYONO
NIP. 19721204 200801 1 004

Dibuat oleh

CV. TONGGAK AMPUH

TAUHID
Direktur

Menyetujui

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

REHABILITASI JARINGAN IIRIGASI DI MRICA

EKO PREMONO, ST, MM
NIP. 19740905 200501 1 006