



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Parman no. 84B Wonosobo

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

PEKERJAAN :
REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO – KECAMATAN KALIKAJAR

SURAT PERJANJIAN (SP)

NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

PENYEDIA

CV. CITRA MANDIRI UTAMA

Mirombo RT. 005 RW. 001 Rojoimo Wonosobo



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Parman no. 84B Wonosobo

LAPORAN BULANAN

BULAN : JULI
DARI TANGGAL : 28 Juli 2021
S.D TANGGAL : 31 Juli 2021

KEGIATAN :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

PEKERJAAN :
REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO – KECAMATAN KALIKAJAR

SURAT PERJANJIAN (SP)
NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

PENYEDIA

CV. CITRA MANDIRI UTAMA

Mirombo RT. 005 RW. 001 Rojoimo Wonosobo

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
 PEKERJAAN : REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR
 TAHUN ANGGARAN : 2021
 LOKASI PEKERJAAN : DESA TEGALOMBO KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO
 SURAT PERJANJIAN (SP)
 NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
 TANGGAL : 28 Juli 2021
 SURAT PERINTAH MULAI KERJA
 NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
 TANGGAL : 28 Juli 2021

BULAN : JULI
 DARI TANGGAL : 28 Juli 2021
 S.D TANGGAL : 31 Juli 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB KONTRAK			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
A	Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD N 2 Tegalombo Kec.Kalikajar										
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Uitzet & Bouwplank	1,00	ls	0,41	-	-	-	-	-	-	-
2	Administrasi dan dokumentasi	1,00	ls	0,41	-	-	-	-	-	-	-
3	Papan nama proyek	1,00	ls	0,05	-	-	-	-	-	-	-
4	Kesehatan dan keselamatan kerja	1,00	ls	0,59	-	-	-	-	-	-	-
II	PEKERJAAN TANAH										
1	Galian tanah cadas	1,40	m3	0,03	-	-	-	-	-	-	-
2	Urugan tanah kembali	0,47	m3	0,01	-	-	-	-	-	-	-
3	Urugan pasir t. 5cm	4,12	m3	0,27	-	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PONDASI										
1	Pas. Batu kali 1:6	1,58	m3	0,27	-	-	-	-	-	-	-
IV	PEKERJAAN PENUTUP DINDING & LANTAI										
1	Pas. Lantai keramik 30x30	77,91	m2	2,97	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Lantai pemandu guiding block 30	3,50	m2	0,25	-	-	-	-	-	-	-
3	Pas. Keramik dinding 25x40	11,56	m2	0,54	-	-	-	-	-	-	-
V	PEKERJAAN BETON										
1	Rabat beton K-100 t. 5 cm	4,12	m3	0,86	-	-	-	-	-	-	-
2	Pondasi footplate 60/60										
-	- Beton K-175	0,30	m3	0,07	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pembesian	50,63	kg	0,12	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bekisting 2x pakai	2,52	m2	0,06	-	-	-	-	-	-	-
-	- Perancah 4x pakai	2,52	m2	0,05	-	-	-	-	-	-	-
3	Beton Sloof 15x15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,29	m3	0,07	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pembesian	38,64	kg	0,09	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bekisting 2x pakai	3,86	m2	0,10	-	-	-	-	-	-	-
-	- Perancah 4x pakai	3,86	m2	0,06	-	-	-	-	-	-	-
4	Beton kolom praktis 12/12										
-	- Beton K-175	0,17	m3	0,04	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pembesian	63,72	kg	0,16	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bekisting 2x pakai	15,62	m2	0,29	-	-	-	-	-	-	-
-	- Perancah 4x pakai	15,62	m2	0,22	-	-	-	-	-	-	-
5	Beton ring balk 12/15										
-	- Beton K-175	1,26	m3	0,29	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pembesian	210,06	kg	0,52	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bekisting 2x pakai	21,02	m2	0,54	-	-	-	-	-	-	-
-	- Perancah 4x pakai	21,02	m3	0,31	-	-	-	-	-	-	-
6	Beton balok latei 12/15										
-	- Beton K-175	0,33	m3	0,08	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pembesian	55,48	kg	0,14	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bekisting 2x pakai	7,77	m2	0,20	-	-	-	-	-	-	-
-	- Perancah 4x pakai	7,77	m3	0,11	-	-	-	-	-	-	-
7	Beton kolom 15/15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,20	m3	0,05	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pembesian	27,31	kg	0,07	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bekisting 2x pakai	5,40	m2	0,10	-	-	-	-	-	-	-
-	- Perancah 4x pakai	5,40	m2	0,08	-	-	-	-	-	-	-
8	Beton konsol 15/15										
-	- Beton K-175	0,18	m3	0,04	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pembesian	28,16	kg	0,07	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bekisting 2x pakai	3,38	m2	0,09	-	-	-	-	-	-	-
-	- Perancah 4x pakai	3,38	m3	0,05	-	-	-	-	-	-	-
9	Beton balok sunduk 8/20										
-	- Beton K-175	0,15	m3	0,03	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pembesian	20,19	kg	0,05	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bekisting 2x pakai	4,44	m2	0,08	-	-	-	-	-	-	-
-	- Perancah 4x pakai	4,44	m3	0,06	-	-	-	-	-	-	-
V	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding lama	139,60	m2	0,10	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Batu bata 1:4	2,10	m2	0,06	-	-	-	-	-	-	-
3	Pas. Batu bata 1:6	45,09	m2	1,34	-	-	-	-	-	-	-
4	Plesteran PC 1:4	4,20	m2	0,04	-	-	-	-	-	-	-
5	Plesteran dinding 1:6	90,18	m2	0,91	-	-	-	-	-	-	-
6	Acian	84,07	m2	0,47	-	-	-	-	-	-	-
7	Cat dinding dalam	207,22	m2	1,50	-	-	-	-	-	-	-
8	Cat dinding luar	95,65	m2	0,93	-	-	-	-	-	-	-
VI	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA										
1	Kusen pintu/jendela ky Keras	0,60	m3	1,47	-	-	-	-	-	-	-
2	Daun pintu panil ky Keras	5,40	m2	0,79	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB KONTRAK			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
3	Daun jendela kaca ky Keras	2,74	m2	0,28	-	-	-	-	-	-	
4	Cat kayu	36,30	m2	0,44	-	-	-	-	-	-	
5	Slot tanam pintu	3,00	bh	0,05	-	-	-	-	-	-	
6	Engsel pintu	9,00	bh	0,11	-	-	-	-	-	-	
7	Engsel jendela	24,00	bh	0,16	-	-	-	-	-	-	
8	Kait angin	24,00	bh	0,18	-	-	-	-	-	-	
9	Grendel Jendela	12,00	bh	0,07	-	-	-	-	-	-	
10	Kaca bening 5 mm	10,08	m2	0,27	-	-	-	-	-	-	
VII	PEKERJAAN PLAFOND										
1	Pas. Plafond Gypsum rangka besi holi	119,75	m2	3,18	-	-	-	-	-	-	
2	Cat plafond	119,75	m2	1,16	-	-	-	-	-	-	
3	List profil kayu	124,70	m'	0,60	-	-	-	-	-	-	
4	Cat list plafond	6,24	m2	0,07	-	-	-	-	-	-	
VIII	PEKERJAAN ATAP										
1	Pas. Kuda-kuda baja ringan	131,50	m2	4,82	-	-	-	-	-	-	
2	Pasang Seng bitumen	131,50	m2	3,84	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Nok seng bitumen	10,40	m1	0,28	-	-	-	-	-	-	
4	Lisplang (2 x 20) cm, tbl 8mm kalsipl	33,44	m1	0,38	-	-	-	-	-	-	
5	Cat listplank	10,03	m2	0,12	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang Talang air PVC	21,90	m1	0,11	-	-	-	-	-	-	
IX	PEKERJAAN LISTRIK										
1	Pas. Instalasi listrik+ stop kontak	9,00	ttk	0,33	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Lampu Downlight Led 14 w	6,00	unit	0,15	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Lampu Bulb teras 9 w	3,00	bh	0,04	-	-	-	-	-	-	
4	Saklar Double	4,00	bh	0,02	-	-	-	-	-	-	
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pas. Hand rail stainless dia 2"	8,25	m'	0,11	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Prasasti marmer ukuran 20x30 c	1,00	Bh	0,04	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Rambu jalur evakuasi acrylic 10x	6,00	Bh	0,10	-	-	-	-	-	-	
4	Pas. Rambu itik kumpul assembly acr	1,00	Unit	0,13	-	-	-	-	-	-	
C	MEUBELAIR										
1	Meja guru (Ky Keras/Multiplek)	5,00	bh	1,33	-	-	-	-	-	-	
2	Kursi guru (Ky Keras/Multiplek)	6,00	bh	0,33	-	-	-	-	-	-	
3	Papan statistik	1,00	bh	0,08	-	-	-	-	-	-	
4	papan pengumuman	1,00	bh	0,08	-	-	-	-	-	-	
5	Lemari (Ky Kelas I/Multiplek)	5,00	bh	1,69	-	-	-	-	-	-	
6	Meja dan Kursi tamu 1 set	1,00	bh	0,55	-	-	-	-	-	-	
-	-										
B	Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negri 2 Tegalombo - Kecamatan Kalikajar										
I	PEKERJAAN TANAH										
1	Galian tanah biasa	0,24	m3	0,01	-	-	-	-	-	-	
2	Urugan tanah	2,07	m3	0,04	-	-	-	-	-	-	
3	Urugan pasir t 5 cm	2,07	m3	0,14	-	-	-	-	-	-	
II	PEKERJAAN PONDASI										
1	Pas.Rolag Ramp	0,47	m3	0,08	-	-	-	-	-	-	
III	PEKERJAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI										
1	Pas. Lantai keramik 30x30	195,38	m2	7,44	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Lantai pemandu guiding block 30	9,41	m2	0,67	-	-	-	-	-	-	
IV	PEKERJAAN BETON										
1	Rabat beton K-100 t 10 cm	2,52	m3	0,52	-	-	-	-	-	-	
V	PEKERJAAN DINIDING										
1	Pembongkaran plesteran lama	12,18	m2	0,02	-	-	-	-	-	-	
2	Plesteran dinding 1:6	12,18	m2	0,12	-	-	-	-	-	-	
3	Acian	12,18	m2	0,07	-	-	-	-	-	-	
4	Cat dinding dalam (ddg lama)	276,84	m2	0,92	-	-	-	-	-	-	
5	Cat dinding luar (ddg lama)	196,37	m2	0,69	-	-	-	-	-	-	
VI	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA										
1	Kusen pintu /jendela ky keras	1,42	m3	3,49	-	-	-	-	-	-	
2	Daun pintu panil kayu keras	9,20	m2	1,35	-	-	-	-	-	-	
3	Daun jendela kaya ky keras	6,96	m2	0,71	-	-	-	-	-	-	
4	Cat kayu	77,86	m2	0,94	-	-	-	-	-	-	
5	Slot tanam pintu	5,00	bh	0,08	-	-	-	-	-	-	
6	Engsel pintu	15,00	bh	0,18	-	-	-	-	-	-	
7	Engsel jendela	60,00	bh	0,41	-	-	-	-	-	-	
8	Kait angin	60,00	bh	0,45	-	-	-	-	-	-	
9	Grendel jendela	30,00	bh	0,18	-	-	-	-	-	-	
10	Kaca bening 5 mm	26,32	m2	0,71	-	-	-	-	-	-	
VII	PEKERJAAN PLAFOND										
1	Pasang plafond gypsum rangkka holi	266,95	m2	7,08	-	-	-	-	-	-	
2	Cat plafond	266,95	m2	0,89	-	-	-	-	-	-	
3	List profil kayu	228,10	m'	1,10	-	-	-	-	-	-	
4	Cat list plond	11,41	m2	0,14	-	-	-	-	-	-	
VIII	PEKERJAAN ATAP										
1	Pas. Kuda-kuda baja ringan	318,15	m2	11,67	-	-	-	-	-	-	
2	Pasang Seng bitumen	318,15	m2	9,30	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Nok seng bitumen	25,15	m1	0,67	-	-	-	-	-	-	
4	Lisplang (2 x 20) cm, tbl 8mm kalsipl	62,95	m1	0,71	-	-	-	-	-	-	
5	Cat listplank	18,89	m2	0,23	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang Talang air PVC	50,30	m1	0,25	-	-	-	-	-	-	
IX	PEKERJAAN LISTRIK										
1	Pas. Instalasi listrik+ stop kontak	15,00	ttk	0,54	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Lampu Downlight Led 15 w	12,00	unit	0,30	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Lampu teras bulb 15 w	3,00	unit	0,04	-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB KONTRAK			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
4	Saklar Double	4,00	bh	0,02	-	-	-	-	-	-	
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pas. Hand rail stainless dia 2"	23,10	m'	0,30	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Partisi folding door fin. Cat	14,70	m2	2,25	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Prasasti marmer ukuran 20x30 cm	3,00	bh	0,12	-	-	-	-	-	-	
4	Pas. Rambu jalur evakuasi acrylic 10x10	3,00	bh	0,05	-	-	-	-	-	-	
XI	MEUBELAIR										
1	Meja guru (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,80	-	-	-	-	-	-	
2	Kursi guru (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,16	-	-	-	-	-	-	
3	Meja siswa (kayu keras/multiplek)	20,00	bh	1,76	-	-	-	-	-	-	
4	Kursi siswa (kayu keras/multiplek)	38,00	bh	1,50	-	-	-	-	-	-	
5	Rak buku (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,77	-	-	-	-	-	-	
6	Papan tulis whitebord 120X240	3,00	bh	0,47	-	-	-	-	-	-	
				100,00							
	Realisasi Pelaksanaan (%)							-	-	-	
	Rencana Pelaksanaan (%)							-	-	0,51	
	Terlambat (-) / Lebih Cepat (+)							-	-	(0,51)	

Disetujui Oleh
TIM TEKNIS

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. CITRA MANDIRI UTAMA



1 **SUPARMAN, ST**
NIP. 19660314 199111 1 001

1 **WIDI PAMBUDI, ST**
Team Leader

NINIK TRIHARYANI
Direktur

2 **TRIBUDI KINDARWANTO, SE, MM**
NIP. 19750517 200801 1 008

2 **WIJARNO**
Inspector

3 **FIBRIANA NURDIYANTI, A.Md**
NIP. 19790211 201406 2 001

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN (SP)
NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

BULAN : JULI
DARI TANGGAL : 28 Juli 2021
S.D TANGGAL : 31 Juli 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	Tanah urug	2,48	m3	-	-	-	-	-	-
2	Pasir Urug	7,43	m3	-	-	-	-	-	-
3	Pasir Pasang	19,40	m3	-	-	-	-	-	-
4	Pasir Beton	5,63	m3	-	-	-	-	-	-
5	Batu bata	3.303,30	bh	-	-	-	-	-	-
6	Batu kali	2,46	m3	-	-	-	-	-	-
7	Batu pecah 2/3	7,11	m3	-	-	-	-	-	-
8	Semen (PC)	6.977,76	kq	-	-	-	-	-	-
9	Semen Warna	451,73	kq	-	-	-	-	-	-
10	Instalasi listrik+ stop kontak	24,00	ttk	-	-	-	-	-	-
11	Lampu Downlight Led 14 w	6,00	bh	-	-	-	-	-	-
12	Lampu Downlight Led 15 w	12,00	bh	-	-	-	-	-	-
13	Lampu Bulb teras 9 w	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
14	Lampu teras bulb 15 w	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
15	Saklar Double	8,00	bh	-	-	-	-	-	-
16	Hand rail stainless dia 2"	31,35	m'	-	-	-	-	-	-
17	Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	4,00	bh	-	-	-	-	-	-
18	Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30 cm	9,00	bh	-	-	-	-	-	-
19	Rambu titik kumpul assembly acrylic 10	1,00	bh	-	-	-	-	-	-
20	Meja guru (Ky Keras/Multiplek)	8,00	bh	-	-	-	-	-	-
21	Kursi guru (Ky Keras/Multiplek)	9,00	bh	-	-	-	-	-	-
22	Papan statistik	1,00	bh	-	-	-	-	-	-
23	Papan pengumuman	1,00	bh	-	-	-	-	-	-
24	Lemari (Ky Kelas I/Multiplek)	5,00	bh	-	-	-	-	-	-
25	Meja dan Kursi tamu 1 set	1,00	set	-	-	-	-	-	-
26	Meja siswa (kayu keras/multiplek)	20,00	bh	-	-	-	-	-	-
27	Kursi siswa (kayu keras/multiplek)	38,00	bh	-	-	-	-	-	-
28	Rak buku (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
29	Papan tulis whitebord 120X240	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
30	Keramik 30x30	3.243,95	bh	-	-	-	-	-	-
31	Pemandu guiding block 30x30	153,24	bh	-	-	-	-	-	-
32	Keramik dinding 25x40	122,54	bh	-	-	-	-	-	-
33	Air	2.046,80	litr	-	-	-	-	-	-
34	Besi beton	504,07	kq	-	-	-	-	-	-
35	Kawat beton	2,47	kq	-	-	-	-	-	-
36	Multiflex 9 mm	12,99	lbr	-	-	-	-	-	-
37	Kaso 5/7 cm	1,40	m3	-	-	-	-	-	-
38	Paku 5cm 7cm	39,74	kq	-	-	-	-	-	-
39	Minyak bekisting	12,80	litr	-	-	-	-	-	-
40	Plamuur	93,07	kq	-	-	-	-	-	-
41	Cat tembok dalam dasar	92,61	kq	-	-	-	-	-	-
42	Cat tembok dalam penutup	204,25	kq	-	-	-	-	-	-
43	Cat tembok luar dasar	33,13	kq	-	-	-	-	-	-
44	Cat tembok luar penutup	60,22	kq	-	-	-	-	-	-
45	Cat menie	32,15	kq	-	-	-	-	-	-
46	Cat kayu dasar	27,32	kq	-	-	-	-	-	-
47	Cat kayu penutup	41,79	kq	-	-	-	-	-	-
48	Kuas	1,61	bh	-	-	-	-	-	-
49	Pengencer/minyak cat	4,82	litr	-	-	-	-	-	-
50	Ampelas	32,15	lbr	-	-	-	-	-	-
51	Balok kayu kruing	2,22	m3	-	-	-	-	-	-
52	Papan kayu kruing	0,82	m3	-	-	-	-	-	-
53	Paku 10 cm	2,53	kq	-	-	-	-	-	-
54	Lem kayu	12,23	kq	-	-	-	-	-	-
55	Slot tanam pintu	8,00	bh	-	-	-	-	-	-
56	Engsel pintu	24,00	bh	-	-	-	-	-	-
57	Engsel jendela	84,00	bh	-	-	-	-	-	-
58	Kait angin	84,00	bh	-	-	-	-	-	-
59	Grendel Jendela	42,00	bh	-	-	-	-	-	-
60	Kaca bening 5 mm	40,04	m2	-	-	-	-	-	-
61	Sealant	1,82	kq	-	-	-	-	-	-
62	Rangka metal hollow 40.40.2 mm	1.546,80	m2	-	-	-	-	-	-
63	Gypsum 9 mm 120x240	140,76	lbr	-	-	-	-	-	-
64	Paku skrup	42,54	kq	-	-	-	-	-	-
65	List kayu profil	370,44	m'	-	-	-	-	-	-
66	Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gigastr	449,65	m2	-	-	-	-	-	-
67	Atap bitumen bergelombang H : 38 m	335,89	m2	-	-	-	-	-	-
68	Paku / skrup atap bitumen	4.445,97	bh	-	-	-	-	-	-
69	Nok / Ridge	44,44	m	-	-	-	-	-	-
70	Papan Kalsiplank	192,78	m	-	-	-	-	-	-
71	Talang air PVC	72,20	m	-	-	-	-	-	-
72	Pintu gulung besi	14,70	m2	-	-	-	-	-	-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KETERANGAN
1	Pekerja	712 oh	-	-	-	
2	Tukang	628 oh	-	-	-	
3	Kepala tukang	64 oh	-	-	-	
4	Mandor	47 oh	-	-	-	
		1.451	-	-	-	

III. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	MINGGU 1	28 Juli 2021 s.d 31 Juli 2021	0,00	
		Lamanya hujan bulan ini	0,00	
		Lamanya hujan s/d bulan lalu	0,00	
		Lamanya hujan s/d bulan ini	0,00	

Disetujui Oleh
TIM TEKNIS

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. CITRA MANDIRI UTAMA

1 SUPARMAN, ST
NIP. 19660314 199111 1 001



2 TRIBUDI KINDARWANTO, SE, MM
NIP. 19750517 200801 1 008



3 FIBRIANA NURDIYANTI, A.Md
NIP. 19790211 201406 2 001

1 WIDI PAMBUDI, ST
Team Leader



2 WIJARNO
Inspector

NINIK TRIHARYANI
Direktur

CITRA MANDIRI UTAMA
GENERAL CONTRACTOR
JIRONGBO RT. 025 RW. 001 KEC. JOMBANG
WONOSOBO

REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN BULANAN

KEGIATAN
: PENGELAAHAN PENYIDIKAN SEKOLAH DASAR
: RUMAH SAKIT
: TAHUN ANGGARAN
: 2021
LOKASI PEKERJAAN
: SURAT PERMOJUAN (SP)
: KOTA
: KABUPATEN WONOREJO
: NOHOK
: 050/009.86/Dikore/DK/SD/2021
: 28 Juli 2021
: SURAT PERINTAH MULAI KERJA
: NOHOK
: 050/010.86/Dikore/DK/SD/2021
: 28 Juli 2021
: 600.614.322.74
: 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
: 01
: CV. CITRA MANDIRI UTAMA

MINGGU
DARI TANGGAL
S.D TANGGAL

JULI
: 28 Juli 2021
: 31 Juli 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALIS	SAT	RAB				NILAI BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN																															KETERANGAN													
				VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA KESATUAN (Rp)	BULAN																																														
							MINGGU																																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Parman no. 84B Wonosobo

LAPORAN BULANAN

BULAN : AGUSTUS
DARI TANGGAL : 1 Agustus 2021
S.D TANGGAL : 31 Agustus 2021

KEGIATAN :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

PEKERJAAN :
REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO – KECAMATAN KALIKAJAR

SURAT PERJANJIAN (SP)

NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

PENYEDIA

CV. CITRA MANDIRI UTAMA

Mirombo RT. 005 RW. 001 Rojoimo Wonosobo

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN
LOKASI PEKERJAAN
SURAT PERJANJIAN (SP)
NOMOR
TANGGAL
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR
TANGGAL

: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
: REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR
: 2021
: DESA TEGALOMBO KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO
: 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
: 28 Juli 2021
: 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
: 28 Juli 2021

BULAN
TANGGAL
S.D TANGGAL

: AGUSTUS
: 1 Agustus 2021
: 31 Agustus 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
A	Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD N 2 Tegalombo Kec.Kalikajar										
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Uitzet & Bouwplank	1,00	ls	0,41	-	1,00	1,00	-	0,41	0,41	
2	Administrasi dan dokumentasi	1,00	ls	0,41	-	0,40	0,40	-	0,16	0,16	
3	Papan nama proyek	1,00	ls	0,05	-	1,00	1,00	-	0,05	0,05	
4	Kesehatan dan keselamatan kerja	1,00	ls	0,59	-	0,40	0,40	-	0,24	0,24	
II	PEKERJAAN TANAH										
1	Galian tanah cadas	1,40	m3	0,03	-	1,40	1,40	-	0,03	0,03	
2	Urugan tanah kembali	0,47	m3	0,01	-	0,47	0,47	-	0,01	0,01	
3	Urugan pasir t. 5cm	4,12	m3	0,27	-	-	-	-	-	-	
III	PEKERJAAN PONDASI										
1	Pas. Batu kali 1:6	1,58	m3	0,27	-	1,58	1,58	-	0,27	0,27	
IV	PEKERJAAN PENUTUP DINDING & LANTAI										
1	Pas. Lantai keramik 30x30	77,91	m2	2,97	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Lantai pemandu guiding block 30x30	3,50	m2	0,25	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Keramik dinding 25x40	11,56	m2	0,54	-	-	-	-	-	-	
V	PEKERJAAN BETON										
1	Rabat beton K-100 t. 5 cm	4,12	m3	0,86	-	-	-	-	-	-	
2	Pondasi footplate 60/60										
-	- Beton K-175	0,30	m3	0,07	-	0,30	0,30	-	0,07	0,07	
-	- Pembesian	50,63	kg	0,12	-	50,63	50,63	-	0,12	0,12	
-	- Bekisting 2x pakai	2,52	m2	0,06	-	2,52	2,52	-	0,06	0,06	
-	- Perancah 4x pakai	2,52	m2	0,05	-	2,52	2,52	-	0,05	0,05	
3	Beton Sloof 15x15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,29	m3	0,07	-	0,29	0,29	-	0,07	0,07	
-	- Pembesian	38,64	kg	0,09	-	38,64	38,64	-	0,09	0,09	
-	- Bekisting 2x pakai	3,86	m2	0,10	-	3,86	3,86	-	0,10	0,10	
-	- Perancah 4x pakai	3,86	m2	0,06	-	3,86	3,86	-	0,06	0,06	
4	Beton kolom praktis 12/12										
-	- Beton K-175	0,17	m3	0,04	-	0,17	0,17	-	0,04	0,04	
-	- Pembesian	63,72	kg	0,16	-	63,72	63,72	-	0,16	0,16	
-	- Bekisting 2x pakai	15,62	m2	0,29	-	15,62	15,62	-	0,29	0,29	
-	- Perancah 4x pakai	15,62	m2	0,22	-	15,62	15,62	-	0,22	0,22	
5	Beton ring balk 12/15										
-	- Beton K-175	1,26	m3	0,29	-	1,26	1,26	-	0,29	0,29	
-	- Pembesian	210,06	kg	0,52	-	210,06	210,06	-	0,52	0,52	
-	- Bekisting 2x pakai	21,02	m2	0,54	-	21,02	21,02	-	0,54	0,54	
-	- Perancah 4x pakai	21,02	m3	0,31	-	21,02	21,02	-	0,31	0,31	
6	Beton balok latei 12/15										
-	- Beton K-175	0,33	m3	0,08	-	0,33	0,33	-	0,08	0,08	
-	- Pembesian	55,48	kg	0,14	-	55,48	55,48	-	0,14	0,14	
-	- Bekisting 2x pakai	7,77	m2	0,20	-	7,77	7,77	-	0,20	0,20	
-	- Perancah 4x pakai	7,77	m3	0,11	-	7,77	7,77	-	0,11	0,11	
7	Beton kolom 15/15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,20	m3	0,05	-	0,20	0,20	-	0,05	0,05	
-	- Pembesian	27,31	kg	0,07	-	27,31	27,31	-	0,07	0,07	
-	- Bekisting 2x pakai	5,40	m2	0,10	-	5,40	5,40	-	0,10	0,10	
-	- Perancah 4x pakai	5,40	m2	0,08	-	5,40	5,40	-	0,08	0,08	
8	Beton konsol 15/15										
-	- Beton K-175	0,18	m3	0,04	-	0,18	0,18	-	0,04	0,04	
-	- Pembesian	28,16	kg	0,07	-	28,16	28,16	-	0,07	0,07	
-	- Bekisting 2x pakai	3,38	m2	0,09	-	3,38	3,38	-	0,09	0,09	
-	- Perancah 4x pakai	3,38	m3	0,05	-	3,38	3,38	-	0,05	0,05	
9	Beton balok sunduk 8/20										
-	- Beton K-175	0,15	m3	0,03	-	0,15	0,15	-	0,03	0,03	
-	- Pembesian	20,19	kg	0,05	-	20,19	20,19	-	0,05	0,05	
-	- Bekisting 2x pakai	4,44	m2	0,08	-	4,44	4,44	-	0,08	0,08	
-	- Perancah 4x pakai	4,44	m3	0,06	-	4,44	4,44	-	0,06	0,06	
V	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding lama	139,60	m2	0,10	-	139,60	139,60	-	0,10	0,10	
2	Pas. Batu bata 1:4	2,10	m2	0,06	-	2,10	2,10	-	0,06	0,06	
3	Pas. Batu bata 1:6	45,09	m2	1,34	-	40,10	40,10	-	1,19	1,19	
4	Plesteran PC 1:4	4,20	m2	0,04	-	-	-	-	-	-	
5	Plesteran dinding 1:6	90,18	m2	0,91	-	-	-	-	-	-	
6	Acian	84,07	m2	0,47	-	-	-	-	-	-	
7	Cat dinding dalam	207,22	m2	1,50	-	-	-	-	-	-	
8	Cat dinding luar	95,65	m2	0,93	-	-	-	-	-	-	
VI	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA										
1	Kusen pintu/jendela ky Keras	0,60	m3	1,47	-	0,50	0,50	-	1,23	1,23	
2	Daun pintu panil ky Keras	5,40	m2	0,79	-	-	-	-	-	-	
3	Daun jendela kaca ky Keras	2,74	m2	0,28	-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
4	Cat kayu	36,30	m2	0,44	-	-	-	-	-	-	
5	Slot tanam pintu	3,00	bh	0,05	-	-	-	-	-	-	
6	Engsel pintu	9,00	bh	0,11	-	-	-	-	-	-	
7	Engsel jendela	24,00	bh	0,16	-	-	-	-	-	-	
8	Kait angin	24,00	bh	0,18	-	-	-	-	-	-	
9	Grendel Jendela	12,00	bh	0,07	-	-	-	-	-	-	
10	Kaca bening 5 mm	10,08	m2	0,27	-	-	-	-	-	-	
VII	PEKERJAAN PLAFOND										
1	Pas. Plafond Gypsum rangka besi hollow	119,75	m2	3,18	-	-	-	-	-	-	
2	Cat plafond	119,75	m2	1,16	-	-	-	-	-	-	
3	List profil kayu	124,70	m'	0,60	-	-	-	-	-	-	
4	Cat list plafond	6,24	m2	0,07	-	-	-	-	-	-	
VIII	PEKERJAAN ATAP										
1	Pas. Kuda-kuda baja ringan	131,50	m2	4,82	-	-	-	-	-	-	
2	Pasang Seng bitumen	131,50	m2	3,84	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Nok seng bitumen	10,40	m1	0,28	-	-	-	-	-	-	
4	Lisplang (2 x 20) cm, tbl 8mm kalsiplank	33,44	m1	0,38	-	-	-	-	-	-	
5	Cat listplank	10,03	m2	0,12	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang Talang air PVC	21,90	m1	0,11	-	-	-	-	-	-	
IX	PEKERJAAN LISTRIK										
1	Pas. Instalasi listrik+ stop kontak	9,00	ttk	0,33	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Lampu Downlight Led 14 w	6,00	unit	0,15	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Lampu Bulb teras 9 w	3,00	bh	0,04	-	-	-	-	-	-	
4	Saklar Double	4,00	bh	0,02	-	-	-	-	-	-	
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pas. Hand rail stainless dia 2"	8,25	m'	0,11	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	1,00	Bh	0,04	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30	6,00	Bh	0,10	-	-	-	-	-	-	
4	Pas. Rambu titik kumpul assembly acrylic	1,00	Unit	0,13	-	-	-	-	-	-	
C	MEUBELAIR										
1	Meja guru (Ky Keras/Multiplek)	5,00	bh	1,33	-	-	-	-	-	-	
2	Kursi guru (Ky Keras/Multiplek)	6,00	bh	0,33	-	-	-	-	-	-	
3	Papan statistik	1,00	bh	0,08	-	-	-	-	-	-	
4	papan pengumuman	1,00	bh	0,08	-	-	-	-	-	-	
5	Lemari (Ky Kelas I/Multiplek)	5,00	bh	1,69	-	-	-	-	-	-	
6	Meja dan Kursi tamu 1 set	1,00	bh	0,55	-	-	-	-	-	-	
-	-										
B	Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negri 2 Tegalombo - Kecamatan Kalikajar										
I	PEKERJAAN TANAH										
1	Galian tanah biasa	2,14	m3	0,02	-	2,14	2,14	-	0,02	0,02	
2	Urugan tanah	0,49	m3	0,01	-	0,49	0,49	-	0,01	0,01	
3	Urugan pasir t 5 cm	0,38	m3	0,03	-	0,38	0,38	-	0,03	0,03	
II	PEKERJAAN PONDASI										
1	Pas.Rolag Ramp	0,76	m3	0,13	-	0,76	0,76	-	0,13	0,13	
III	PEKERJAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI										
1	Pas. Lantai keramik 30x30	1,98	m2	0,08	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Lantai pemandu guiding block 30x30	9,00	m2	0,64	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Keramik dinding 25x40	93,35	m2	4,38	-	-	-	-	-	-	
IV	PEKERJAAN BETON										
1	Rabat beton K-100 t 10 cm	0,83	m3	0,17	-	-	-	-	-	-	
2	Pondasi footplate 60/60										
-	- Beton K-175	0,22	m3	0,05	-	0,22	0,22	-	0,05	0,05	
-	- Pembesian	24,24	kg	0,06	-	24,24	24,24	-	0,06	0,06	
-	- Bekisting 2x pakai	1,44	m2	0,03	-	1,44	1,44	-	0,03	0,03	
3	Beton Sloof 15x20										
-	- Beton K-175	0,20	m3	0,05	-	0,20	0,20	-	0,05	0,05	
-	- Pembesian	33,53	kg	0,08	-	33,53	33,53	-	0,08	0,08	
-	- Bekisting 2x pakai	2,60	m2	0,07	-	2,60	2,60	-	0,07	0,07	
4	Beton kolom 25x25										
-	- Beton K-175	0,44	m3	0,10	-	0,44	0,44	-	0,10	0,10	
-	- Pembesian	68,01	kg	0,17	-	68,01	68,01	-	0,17	0,17	
-	- Bekisting 2x pakai	7,00	m2	0,13	-	7,00	7,00	-	0,13	0,13	
-	- Perancah 4x pakai	7,00	m2	0,10	-	7,00	7,00	-	0,10	0,10	
5	Beton balok 15x25										
-	- Beton K-175	0,24	m3	0,06	-	0,24	0,24	-	0,06	0,06	
-	- Pembesian	54,36	kg	0,13	-	54,36	54,36	-	0,13	0,13	
-	- Bekisting 2x pakai	4,23	m2	0,11	-	4,23	4,23	-	0,11	0,11	
-	- Perancah 4x pakai	4,23	m2	0,06	-	4,23	4,23	-	0,06	0,06	
6	Beton kolom 15/15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,09	m3	0,02	-	0,09	0,09	-	0,02	0,02	
-	- Pembesian	35,60	kg	0,09	-	35,60	35,60	-	0,09	0,09	
-	- Bekisting 2x pakai	3,00	m2	0,06	-	3,00	3,00	-	0,06	0,06	
-	- Perancah 4x pakai	3,00	m2	0,04	-	3,00	3,00	-	0,04	0,04	
7	Beton balok sunduk 15x20										
-	- Beton K-175	0,73	m3	0,17	-	0,73	0,73	-	0,17	0,17	
-	- Pembesian	165,68	kg	0,41	-	165,68	165,68	-	0,41	0,41	
-	- Bekisting 2x pakai	13,42	m2	0,25	-	13,42	13,42	-	0,25	0,25	
-	- Perancah 4x pakai	13,42	m3	0,19	-	13,42	13,42	-	0,19	0,19	
V	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding lama	17,60	m2	0,01	-	17,60	17,60	-	0,01	0,01	
2	Pembongkaran plesteran lama	36,72	m2	0,06	-	36,72	36,72	-	0,06	0,06	
2	Plesteran dinding 1:6	36,72	m2	0,37	-	36,72	36,72	-	0,37	0,37	
4	Acian	36,72	m2	0,20	-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
5	Cat dinding dalam (ddg lama)	159,75	m2	0,53	-	-	-	-	-	-	
6	Cat dinding luar (ddg lama)	178,82	m2	0,63	-	-	-	-	-	-	
VI	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA										
1	Kusen pintu /jendela ky keras	1,35	m3	3,32	-	0,40	0,40	-	0,98	0,98	
2	Daun pintu panli kayu keras	7,36	m2	1,08	-	-	-	-	-	-	
3	Daun jendela kaya ky keras	7,86	m2	0,80	-	-	-	-	-	-	
4	Cat kayu	88,01	m2	1,06	-	-	-	-	-	-	
5	Slot tanam pintu	4,00	bh	0,07	-	-	-	-	-	-	
6	Engsel pintu	12,00	bh	0,14	-	-	-	-	-	-	
7	Engsel jendela	60,00	bh	0,41	-	-	-	-	-	-	
8	Kait angin	60,00	bh	0,45	-	-	-	-	-	-	
9	Grendel jendela	30,00	bh	0,18	-	-	-	-	-	-	
10	Kaca bening 5 mm	38,14	m2	1,03	-	-	-	-	-	-	
VII	PEKERJAAN PLAFOND										
1	Pasang plafond gypsum rangka hollow	269,52	m2	7,15	-	-	-	-	-	-	
2	Cat plafond	269,52	m2	0,89	-	-	-	-	-	-	
3	List profil kayu	267,80	m'	1,29	-	-	-	-	-	-	
4	Cat list plond	16,79	m2	0,20	-	-	-	-	-	-	
VIII	PEKERJAAN ATAP										
1	Pas. Kuda-kuda baja ringan	324,44	m2	11,90	-	-	-	-	-	-	
2	Pasang Seng bitumen	324,44	m2	9,48	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Nok seng bitumen	25,15	m1	0,67	-	-	-	-	-	-	
4	Lisplang (2 x 20) cm, tbl 8mm kalsiplank	62,95	m1	0,71	-	-	-	-	-	-	
5	Cat listplank	25,12	m2	0,30	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang Talang air PVC	50,30	m1	0,25	-	-	-	-	-	-	
IX	PEKERJAAN LISTRIK										
1	Pas. Instalasi listrik+ stop kontak	15,00	ttk	0,54	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Lampu Downlight Led 15 w	12,00	unit	0,30	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Lampu teras bulb 15 w	3,00	unit	0,04	-	-	-	-	-	-	
4	Saklar Double	4,00	bh	0,02	-	-	-	-	-	-	
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pas. Hand rail stainless dia 2"	23,10	m'	0,30	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Partisi folding door fin. Cat	15,88	m2	2,43	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	3,00	bh	0,12	-	-	-	-	-	-	
4	Pas. Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30	3,00	bh	0,05	-	-	-	-	-	-	
XI	MEUBELAIR										
1	Meja guru (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,80	-	-	-	-	-	-	
2	Kursi guru (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,17	-	-	-	-	-	-	
3	Meja siswa (kayu keras/multiplek)	20,00	bh	1,76	-	-	-	-	-	-	
4	Kursi siswa (kayu keras/multiplek)	38,00	bh	1,50	-	-	-	-	-	-	
5	Rak buku (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,77	-	-	-	-	-	-	
6	Papan tulis whitebord 120X240	3,00	bh	0,47	-	-	-	-	-	-	
				100,00							
	Realisasi Pelaksanaan (%)							-	12,08	12,08	
	Rencana Pelaksanaan (%)							-		10,51	
	Terlambat (-) / Lebih Cepat (+)							-		1,57	

Disetujui Oleh
TIM TEKNIS

Diperiksa Oleh
**KONSULTAN PENGAWAS
CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA**

Dibuat Oleh
**PENYEDIA
CV. CITRA MANDIRI UTAMA**

1 **SUPARMAN, ST**
NIP. 19660314 199111 1 001

2 **TRIBUDI KINDARWANTO, SE, MM**
NIP. 19750517 200801 1 008

3 **FIBRIANA NURDIYANTI, A.Md**
NIP. 19790211 201406 2 001

1 **WIDI PAMBUDI, ST**
Team Leader

2 **WIJARNO**
Inspector

NINIK TRIHARYANI
Direktur



LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN (SP)
NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

BULAN : AGUSTUS
DARI TANGGAL : 1 Agustus 2021
S.D TANGGAL : 31 Agustus 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	Tanah urug	0,59	m3	-	0,59	0,59	-	0,75	0,75
2	Pasir Urug	5,40	m3	-	0,46	0,46	-	6,00	6,00
3	Pasir Pasang	13,19	m3	-	4,36	4,36	-	14,00	14,00
4	Pasir Beton	5,59	m3	-	2,52	2,52	-	6,00	6,00
5	Batu bata	3.303,30	bh	-	2.954,00	2.954,00	-	3.320,00	3.320,00
6	Batu kali	2,81	m3	-	2,81	2,81	-	3,00	3,00
7	Batu pecah 2/3	7,32	m3	-	3,66	3,66	-	8,00	8,00
8	Semen (PC)	6.338,36	kq	-	2.357,72	2.357,72	-	4.000,00	4.000,00
9	Semen Warna	161,01	kq	-	-	-	-	-	-
10	Instalasi listrik+ stop kontak	24,00	ttk	-	-	-	-	-	-
11	Lampu Downlight Led 14 w	6,00	bh	-	-	-	-	-	-
12	Lampu Downlight Led 15 w	12,00	bh	-	-	-	-	-	-
13	Lampu Bulb teras 9 w	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
14	Lampu teras bulb 15 w	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
15	Saklar Double	8,00	bh	-	-	-	-	-	-
16	Hand rail stainless dia 2"	31,35	m'	-	-	-	-	-	-
17	Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	4,00	bh	-	-	-	-	-	-
18	Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30 cm	9,00	bh	-	-	-	-	-	-
19	Rambu titik kumpul assembly acrylic 10	1,00	bh	-	-	-	-	-	-
20	Meja guru (Ky Keras/Multiplek)	8,00	bh	-	-	-	-	-	-
21	Kursi guru (Ky Keras/Multiplek)	9,00	bh	-	-	-	-	-	-
22	Papan statistik	1,00	bh	-	-	-	-	-	-
23	Papan pengumuman	1,00	bh	-	-	-	-	-	-
24	Lemari (Ky Kelas I/Multiplek)	5,00	bh	-	-	-	-	-	-
25	Meja dan Kursi tamu 1 set	1,00	set	-	-	-	-	-	-
26	Meja siswa (kayu keras/multiplek)	20,00	bh	-	-	-	-	-	-
27	Kursi siswa (kayu keras/multiplek)	38,00	bh	-	-	-	-	-	-
28	Rak buku (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
29	Papan tulis whitebord 120X240	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
30	Keramik 30x30	948,29	bh	-	-	-	-	-	-
31	Pemandu guiding block 30x30	148,38	bh	-	-	-	-	-	-
32	Keramik dinding 25x40	1.112,05	bh	-	-	-	-	-	-
33	Air	2.096,25	ltr	-	1.032,00	1.032,00	-	1.045,00	1.045,00
34	Besi beton	868,40	kq	-	868,40	868,40	-	870,00	870,00
35	Kawat beton	4,26	kq	-	4,26	4,26	-	4,50	4,50
36	Multiflex 9 mm	19,43	lbr	-	19,43	19,43	-	20,00	20,00
37	Kaso 5/7 cm	1,95	m3	-	1,95	1,95	-	2,00	2,00
38	Paku 5cm 7cm	54,69	kq	-	45,94	45,94	-	50,00	50,00
39	Minyak bekisting	19,14	ltr	-	19,14	19,14	-	20,00	20,00
40	Plamuur	96,59	kq	-	-	-	-	-	-
41	Cat tembok dalam dasar	78,82	kq	-	-	-	-	-	-
42	Cat tembok dalam penutup	183,84	kq	-	-	-	-	-	-
43	Cat tembok luar dasar	31,02	kq	-	-	-	-	-	-
44	Cat tembok luar penutup	57,06	kq	-	-	-	-	-	-
45	Cat menie	36,50	kq	-	-	-	-	-	-
46	Cat kayu dasar	31,02	kq	-	-	-	-	-	-
47	Cat kayu penutup	47,45	kq	-	-	-	-	-	-
48	Kuas	1,82	bh	-	-	-	-	-	-
49	Pengencer/minyak cat	5,47	ltr	-	-	-	-	-	-
50	Ampelas	36,50	lbr	-	-	-	-	-	-
51	Balok kayu kring	2,15	m3	-	1,82	1,82	-	2,16	2,16
52	Papan kayu kring	0,76	m3	-	-	-	-	-	-
53	Paku 10 cm	2,44	kq	-	2,07	2,07	-	2,50	2,50
54	Lem kayu	11,51	kq	-	1,65	1,65	-	12,00	12,00
55	Slot tanam pintu	7,00	bh	-	-	-	-	-	-
56	Engsel pintu	21,00	bh	-	-	-	-	-	-
57	Engsel jendela	84,00	bh	-	-	-	-	-	-
58	Kait angin	84,00	bh	-	-	-	-	-	-
59	Grendel Jendela	42,00	bh	-	-	-	-	-	-
60	Kaca bening 5 mm	53,04	m2	-	-	-	-	-	-
61	Sealant	2,41	kq	-	-	-	-	-	-
62	Rangka metal hollow 40.40.2 mm	1.557,08	m2	-	-	-	-	-	-
63	Gypsum 9 mm 120x240	141,69	lbr	-	-	-	-	-	-
64	Paku skrup	42,82	kq	-	-	-	-	-	-
65	List kayu profil	412,13	m'	-	-	-	-	-	-
66	Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gqaste	455,94	m2	-	-	-	-	455,94	455,94
67	Atap bitumen bergelombang H : 38 m	340,59	m2	-	-	-	-	341,00	341,00
68	Paku / skrup atap bitumen	4.503,19	bh	-	-	-	-	4.510,00	4.510,00
69	Nok / Ridge	44,44	m	-	-	-	-	46,00	46,00
70	Papan Kalsiplank	192,78	m	-	-	-	-	194,00	194,00
71	Talang air PVC	72,20	m	-	-	-	-	-	-
72	Pintu gulung besi	15,88	m2	-	-	-	-	-	-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KETERANGAN
1	Pekerja	712 oh	-	130	130	
2	Tukang	628 oh	-	94	94	
3	Kepala tukang	64 oh	-	10	10	
4	Mandor	47 oh	-	15	15	
		1.451	-	249	249	

III. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	MINGGU 1	1 Agustus 2021 s.d 1 Agustus 2021	0,00	
2	MINGGU 2	2 Agustus 2021 s.d 8 Agustus 2021	0,00	
3	MINGGU 3	9 Agustus 2021 s.d 15 Agustus 2021	0,00	
4	MINGGU 4	16 Agustus 2021 s.d 22 Agustus 2021	0,00	
5	MINGGU 5	23 Agustus 2021 s.d 29 Agustus 2021	0,00	
6	MINGGU 6	30 Agustus 2021 31 Agustus 2021	0,00	
		Lamanya hujan bulan ini	0,00	
		Lamanya hujan s/d bulan lalu	0,00	
		Lamanya hujan s/d bulan ini	0,00	

Disetujui Oleh
TIM TEKNIS


Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. CITRA MANDIRI UTAMA

1 SUPARMAN, ST
NIP. 19660314 199111 1 001



2 TRIBUDI KINDARWANTO, SE, MM
NIP. 19750517 200801 1 008



3 FIBRIANA NURDIYANTI, A.Md
NIP. 19790211 201406 2 001

1 WIDI PAMBUDI, ST
Team Leader



2 WIJARNO
Inspector

NINIK TRIHARYANI
Direktur



[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Parman no. 84B Wonosobo

LAPORAN BULANAN

BULAN : SEPTEMBER
DARI TANGGAL : 1 September 2021
S.D TANGGAL : 30 September 2021

KEGIATAN :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

PEKERJAAN :
REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO – KECAMATAN KALIKAJAR

SURAT PERJANJIAN (SP)

NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

PENYEDIA

CV. CITRA MANDIRI UTAMA

Mirombo RT. 005 RW. 001 Rojoimo Wonosobo

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN
LOKASI PEKERJAAN
SURAT PERJANJIAN (SP)
NOMOR
TANGGAL
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR
TANGGAL

: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
: REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR
: 2021
: DESA TEGALOMBO KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO
: 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
: 28 Juli 2021
: 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
: 28 Juli 2021

BULAN
TANGGAL
S.D TANGGAL

: SEPTEMBER
: 1 September 2021
: 30 September 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
A	Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD N 2 Tegalombo Kec.Kalikajar										
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Uitzet & Bouwplank	1,00	ls	0,41	1,00	-	1,00	0,41	-	0,41	
2	Administrasi dan dokumentasi	1,00	ls	0,41	0,40	0,20	0,60	0,16	0,09	0,25	
3	Papan nama proyek	1,00	ls	0,05	1,00	-	1,00	0,05	-	0,05	
4	Kesehatan dan keselamatan kerja	1,00	ls	0,59	0,40	0,20	0,60	0,24	0,11	0,35	
II	PEKERJAAN TANAH										
1	Galian tanah cadas	1,40	m3	0,03	1,40	-	1,40	0,03	-	0,03	
2	Urugan tanah kembali	0,47	m3	0,01	0,47	-	0,47	0,01	-	0,01	
3	Urugan pasir t. 5cm	4,12	m3	0,27	-	-	-	-	-	-	
III	PEKERJAAN PONDASI										
1	Pas. Batu kali 1:6	1,58	m3	0,27	1,58	-	1,58	0,27	-	0,27	
IV	PEKERJAAN PENUTUP DINDING & LANTAI										
1	Pas. Lantai keramik 30x30	77,91	m2	2,97	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Lantai pemandu guiding block 30x30	3,50	m2	0,25	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Keramik dinding 25x40	11,56	m2	0,54	-	-	-	-	-	-	
V	PEKERJAAN BETON										
1	Rabat beton K-100 t. 5 cm	4,12	m3	0,86	-	-	-	-	-	-	
2	Pondasi footplate 60/60										
-	- Beton K-175	0,30	m3	0,07	0,30	-	0,30	0,07	-	0,07	
-	- Pembesian	50,63	kg	0,12	50,63	-	50,63	0,12	-	0,12	
-	- Bekisting 2x pakai	2,52	m2	0,06	2,52	-	2,52	0,06	-	0,06	
-	- Perancah 4x pakai	2,52	m2	0,05	2,52	-	2,52	0,05	-	0,05	
3	Beton Sloof 15x15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,29	m3	0,07	0,29	-	0,29	0,07	-	0,07	
-	- Pembesian	38,64	kg	0,09	38,64	-	38,64	0,09	-	0,09	
-	- Bekisting 2x pakai	3,86	m2	0,10	3,86	-	3,86	0,10	-	0,10	
-	- Perancah 4x pakai	3,86	m2	0,06	3,86	-	3,86	0,06	-	0,06	
4	Beton kolom praktis 12/12										
-	- Beton K-175	0,17	m3	0,04	0,17	-	0,17	0,04	-	0,04	
-	- Pembesian	63,72	kg	0,16	63,72	-	63,72	0,16	-	0,16	
-	- Bekisting 2x pakai	15,62	m2	0,29	15,62	-	15,62	0,29	-	0,29	
-	- Perancah 4x pakai	15,62	m2	0,22	15,62	-	15,62	0,22	-	0,22	
5	Beton ring balk 12/15										
-	- Beton K-175	1,26	m3	0,29	1,26	-	1,26	0,29	-	0,29	
-	- Pembesian	210,06	kg	0,52	210,06	-	210,06	0,52	-	0,52	
-	- Bekisting 2x pakai	21,02	m2	0,54	21,02	-	21,02	0,54	-	0,54	
-	- Perancah 4x pakai	21,02	m3	0,31	21,02	-	21,02	0,31	-	0,31	
6	Beton balok latei 12/15										
-	- Beton K-175	0,33	m3	0,08	0,33	-	0,33	0,08	-	0,08	
-	- Pembesian	55,48	kg	0,14	55,48	-	55,48	0,14	-	0,14	
-	- Bekisting 2x pakai	7,77	m2	0,20	7,77	-	7,77	0,20	-	0,20	
-	- Perancah 4x pakai	7,77	m3	0,11	7,77	-	7,77	0,11	-	0,11	
7	Beton kolom 15/15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,20	m3	0,05	0,20	-	0,20	0,05	-	0,05	
-	- Pembesian	27,31	kg	0,07	27,31	-	27,31	0,07	-	0,07	
-	- Bekisting 2x pakai	5,40	m2	0,10	5,40	-	5,40	0,10	-	0,10	
-	- Perancah 4x pakai	5,40	m2	0,08	5,40	-	5,40	0,08	-	0,08	
8	Beton konsol 15/15										
-	- Beton K-175	0,18	m3	0,04	0,18	-	0,18	0,04	-	0,04	
-	- Pembesian	28,16	kg	0,07	28,16	-	28,16	0,07	-	0,07	
-	- Bekisting 2x pakai	3,38	m2	0,09	3,38	-	3,38	0,09	-	0,09	
-	- Perancah 4x pakai	3,38	m3	0,05	3,38	-	3,38	0,05	-	0,05	
9	Beton balok sunduk 8/20										
-	- Beton K-175	0,15	m3	0,03	0,15	-	0,15	0,03	-	0,03	
-	- Pembesian	20,19	kg	0,05	20,19	-	20,19	0,05	-	0,05	
-	- Bekisting 2x pakai	4,44	m2	0,08	4,44	-	4,44	0,08	-	0,08	
-	- Perancah 4x pakai	4,44	m3	0,06	4,44	-	4,44	0,06	-	0,06	
V	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding lama	139,60	m2	0,10	139,60	-	139,60	0,10	-	0,10	
2	Pas. Batu bata 1:4	2,10	m2	0,06	2,10	-	2,10	0,06	-	0,06	
3	Pas. Batu bata 1:6	45,09	m2	1,34	40,10	4,99	45,09	1,19	0,15	1,34	
4	Plesteran PC 1:4	4,20	m2	0,04	-	4,20	4,20	-	0,04	0,04	
5	Plesteran dinding 1:6	90,18	m2	0,91	-	39,10	39,10	-	0,39	0,39	
6	Acian	84,07	m2	0,47	-	-	-	-	-	-	
7	Cat dinding dalam	207,22	m2	1,50	-	-	-	-	-	-	
8	Cat dinding luar	95,65	m2	0,93	-	-	-	-	-	-	
VI	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA										
1	Kusen pintu/jendela ky Keras	0,60	m3	1,47	0,50	0,10	0,60	1,23	0,24	1,47	
2	Daun pintu panil ky Keras	5,40	m2	0,79	-	-	-	-	-	-	
3	Daun jendela kaca ky Keras	2,74	m2	0,28	-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
4	Cat kayu	36,30	m2	0,44	-	-	-	-	-	-	
5	Slot tanam pintu	3,00	bh	0,05	-	-	-	-	-	-	
6	Engsel pintu	9,00	bh	0,11	-	-	-	-	-	-	
7	Engsel jendela	24,00	bh	0,16	-	-	-	-	-	-	
8	Kait angin	24,00	bh	0,18	-	-	-	-	-	-	
9	Grendel Jendela	12,00	bh	0,07	-	-	-	-	-	-	
10	Kaca bening 5 mm	10,08	m2	0,27	-	-	-	-	-	-	
VII	PEKERJAAN PLAFOND										
1	Pas. Plafond Gypsum rangka besi hollow	119,75	m2	3,18	-	60,00	60,00	-	1,59	1,59	
2	Cat plafond	119,75	m2	1,16	-	-	-	-	-	-	
3	List profil kayu	124,70	m'	0,60	-	-	-	-	-	-	
4	Cat list plafond	6,24	m2	0,07	-	-	-	-	-	-	
VIII	PEKERJAAN ATAP										
1	Pas. Kuda-kuda baja ringan	131,50	m2	4,82	-	131,50	131,50	-	4,82	4,82	
2	Pasang Seng bitumen	131,50	m2	3,84	-	131,50	131,50	-	3,84	3,84	
3	Pas. Nok seng bitumen	10,40	m1	0,28	-	10,40	10,40	-	0,28	0,28	
4	Lisplang (2 x 20) cm, tbl 8mm kalsiplank	33,44	m1	0,38	-	33,44	33,44	-	0,38	0,38	
5	Cat listplank	10,03	m2	0,12	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang Talang air PVC	21,90	m1	0,11	-	-	-	-	-	-	
IX	PEKERJAAN LISTRIK										
1	Pas. Instalasi listrik+ stop kontak	9,00	ttk	0,33	-	9,00	9,00	-	0,33	0,33	
2	Pas. Lampu Downlight Led 14 w	6,00	unit	0,15	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Lampu Bulb teras 9 w	3,00	bh	0,04	-	-	-	-	-	-	
4	Saklar Double	4,00	bh	0,02	-	4,00	4,00	-	0,02	0,02	
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pas. Hand rail stainless dia 2"	8,25	m'	0,11	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	1,00	Bh	0,04	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30	6,00	Bh	0,10	-	-	-	-	-	-	
4	Pas. Rambu titik kumpul assembly acrylic	1,00	Unit	0,13	-	-	-	-	-	-	
C	MEUBELAIR										
1	Meja guru (Ky Keras/Multiplek)	5,00	bh	1,33	-	-	-	-	-	-	
2	Kursi guru (Ky Keras/Multiplek)	6,00	bh	0,33	-	-	-	-	-	-	
3	Papan statistik	1,00	bh	0,08	-	-	-	-	-	-	
4	papan pengumuman	1,00	bh	0,08	-	-	-	-	-	-	
5	Lemari (Ky Kelas I/Multiplek)	5,00	bh	1,69	-	-	-	-	-	-	
6	Meja dan Kursi tamu 1 set	1,00	bh	0,55	-	-	-	-	-	-	
B	Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negri 2 Tegalombo - Kecamatan Kalikajar										
I	PEKERJAAN TANAH										
1	Galian tanah biasa	2,14	m3	0,02	2,14	-	2,14	0,02	-	0,02	
2	Urugan tanah	0,49	m3	0,01	0,49	-	0,49	0,01	-	0,01	
3	Urugan pasir t 5 cm	0,38	m3	0,03	0,38	-	0,38	0,03	-	0,03	
II	PEKERJAAN PONDASI										
1	Pas.Rolag Ramp	0,76	m3	0,13	0,76	-	0,76	0,13	-	0,13	
III	PEKERJAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI										
1	Pas. Lantai keramik 30x30	1,98	m2	0,08	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Lantai pemandu guiding block 30x30	9,00	m2	0,64	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Keramik dinding 25x40	93,35	m2	4,38	-	-	-	-	-	-	
IV	PEKERJAAN BETON										
1	Rabat beton K-100 t 10 cm	0,83	m3	0,17	-	-	-	-	-	-	
2	Pondasi footplate 60/60										
-	- Beton K-175	0,22	m3	0,05	0,22	-	0,22	0,05	-	0,05	
-	- Pembesian	24,24	kg	0,06	24,24	-	24,24	0,06	-	0,06	
-	- Bekisting 2x pakai	1,44	m2	0,03	1,44	-	1,44	0,03	-	0,03	
3	Beton Sloof 15x20										
-	- Beton K-175	0,20	m3	0,05	0,20	-	0,20	0,05	-	0,05	
-	- Pembesian	33,53	kg	0,08	33,53	-	33,53	0,08	-	0,08	
-	- Bekisting 2x pakai	2,60	m2	0,07	2,60	-	2,60	0,07	-	0,07	
4	Beton kolom 25x25										
-	- Beton K-175	0,44	m3	0,10	0,44	-	0,44	0,10	-	0,10	
-	- Pembesian	68,01	kg	0,17	68,01	-	68,01	0,17	-	0,17	
-	- Bekisting 2x pakai	7,00	m2	0,13	7,00	-	7,00	0,13	-	0,13	
-	- Perancah 4x pakai	7,00	m2	0,10	7,00	-	7,00	0,10	-	0,10	
5	Beton balok 15x25										
-	- Beton K-175	0,24	m3	0,06	0,24	-	0,24	0,06	-	0,06	
-	- Pembesian	54,36	kg	0,13	54,36	-	54,36	0,13	-	0,13	
-	- Bekisting 2x pakai	4,23	m2	0,11	4,23	-	4,23	0,11	-	0,11	
-	- Perancah 4x pakai	4,23	m2	0,06	4,23	-	4,23	0,06	-	0,06	
6	Beton kolom 15/15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,09	m3	0,02	0,09	-	0,09	0,02	-	0,02	
-	- Pembesian	35,60	kg	0,09	35,60	-	35,60	0,09	-	0,09	
-	- Bekisting 2x pakai	3,00	m2	0,06	3,00	-	3,00	0,06	-	0,06	
-	- Perancah 4x pakai	3,00	m2	0,04	3,00	-	3,00	0,04	-	0,04	
7	Beton balok sunduk 15x20										
-	- Beton K-175	0,73	m3	0,17	0,73	-	0,73	0,17	-	0,17	
-	- Pembesian	165,68	kg	0,41	165,68	-	165,68	0,41	-	0,41	
-	- Bekisting 2x pakai	13,42	m2	0,25	13,42	-	13,42	0,25	-	0,25	
-	- Perancah 4x pakai	13,42	m3	0,19	13,42	-	13,42	0,19	-	0,19	
V	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding lama	17,60	m2	0,01	17,60	-	17,60	0,01	-	0,01	
2	Pembongkaran plesteran lama	36,72	m2	0,06	36,72	-	36,72	0,06	-	0,06	
2	Plesteran dinding 1:6	36,72	m2	0,37	36,72	-	36,72	0,37	-	0,37	
4	Acian	36,72	m2	0,20	-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	M.C.O			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
5	Cat dinding dalam (ddg lama)	159,75	m2	0,53	-	-	-	-	-	-	
6	Cat dinding luar (ddg lama)	178,82	m2	0,63	-	-	-	-	-	-	
VI	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA										
1	Kusen pintu /jendela ky keras	1,35	m3	3,32	0,40	0,95	1,35	0,98	2,34	3,32	
2	Daun pintu panil kayu keras	7,36	m2	1,08	-	-	-	-	-	-	
3	Daun jendela kaya ky keras	7,86	m2	0,80	-	-	-	-	-	-	
4	Cat kayu	88,01	m2	1,06	-	-	-	-	-	-	
5	Slot tanam pintu	4,00	bh	0,07	-	-	-	-	-	-	
6	Engsel pintu	12,00	bh	0,14	-	-	-	-	-	-	
7	Engsel jendela	60,00	bh	0,41	-	-	-	-	-	-	
8	Kait angin	60,00	bh	0,45	-	-	-	-	-	-	
9	Grendel jendela	30,00	bh	0,18	-	-	-	-	-	-	
10	Kaca bening 5 mm	38,14	m2	1,03	-	-	-	-	-	-	
VII	PEKERJAAN PLAFOND										
1	Pasang plafond gypsum rangka hollow	269,52	m2	7,15	-	-	-	-	-	-	
2	Cat plafond	269,52	m2	0,89	-	-	-	-	-	-	
3	List profil kayu	267,80	m'	1,29	-	-	-	-	-	-	
4	Cat list plond	16,79	m2	0,20	-	-	-	-	-	-	
VIII	PEKERJAAN ATAP										
1	Pas. Kuda-kuda baja ringan	324,44	m2	11,90	-	324,44	324,44	-	11,90	11,90	
2	Pasang Seng bitumen	324,44	m2	9,48	-	324,44	324,44	-	9,48	9,48	
3	Pas. Nok seng bitumen	25,15	m1	0,67	-	25,15	25,15	-	0,67	0,67	
4	Lisplang (2 x 20) cm, tbl 8mm kalsiplank	62,95	m1	0,71	-	-	-	-	-	-	
5	Cat listplank	25,12	m2	0,30	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang Talang air PVC	50,30	m1	0,25	-	-	-	-	-	-	
IX	PEKERJAAN LISTRIK										
1	Pas. Instalasi listrik+ stop kontak	15,00	ttk	0,54	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Lampu Downlight Led 15 w	12,00	unit	0,30	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Lampu teras bulb 15 w	3,00	unit	0,04	-	-	-	-	-	-	
4	Saklar Double	4,00	bh	0,02	-	-	-	-	-	-	
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pas. Hand rail stainless dia 2"	23,10	m'	0,30	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Partisi folding door fin. Cat	15,88	m2	2,43	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	3,00	bh	0,12	-	-	-	-	-	-	
4	Pas. Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30	3,00	bh	0,05	-	-	-	-	-	-	
XI	MEUBELAIR										
1	Meja guru (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,80	-	-	-	-	-	-	
2	Kursi guru (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,17	-	-	-	-	-	-	
3	Meja siswa (kayu keras/multiplek)	20,00	bh	1,76	-	-	-	-	-	-	
4	Kursi siswa (kayu keras/multiplek)	38,00	bh	1,50	-	-	-	-	-	-	
5	Rak buku (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,77	-	-	-	-	-	-	
6	Papan tulis whitebord 120X240	3,00	bh	0,47	-	-	-	-	-	-	
				100,00							
	Realisasi Pelaksanaan (%)							12,08	36,67	48,75	
	Rencana Pelaksanaan (%)							10,51		29,05	
	Terlambat (-) / Lebih Cepat (+)							1,57		19,70	

Disetujui Oleh
TIM TEKNIS

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. CITRA MANDIRI UTAMA

1 **SUPARMAN, ST**
NIP. 19660314 199111 1 001

2 **TRIBUDI KINDARWANTO, SE, MM**
NIP. 19750517 200801 1 008

3 **FIBRIANA NURDIYANTI, A.Md**
NIP. 19790211 201406 2 001

1 **WIDI PAMBUDI, ST**
Team Leader

2 **WIJARNO**
Inspector

NINIK TRIHARYANI
Direktur



LAPORAN BULANAN

KEGIATAN

:

PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

PEKERJAAN

:

REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR

TAHUN ANGGARAN

:

2021

LOKASI PEKERJAAN

:

KABUPATEN WONOSOBO

SURAT PERJANJIAN (SP)

:

NOMOR

:

050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021

TANGGAL

:

28 Juli 2021

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

:

NOMOR

:

050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021

TANGGAL

:

28 Juli 2021

BULAN

:

SEPTEMBER

DARI TANGGAL

:

1 September 2021

S.D TANGGAL

:

30 September 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	Tanah urug	0,59	m3	0,59	-	0,59	0,75	-	0,75
2	Pasir Urug	5,40	m3	0,46	-	0,46	6,00	-	6,00
3	Pasir Pasang	13,19	m3	4,36	1,40	5,76	14,00	-	14,00
4	Pasir Beton	5,59	m3	2,52	-	2,52	6,00	-	6,00
5	Batu bata	3.303,30	bh	2.954,00	349,30	3.303,30	3.320,00	-	3.320,00
6	Batu kali	2,81	m3	2,81	-	2,81	3,00	-	3,00
7	Batu pecah 2/3	7,32	m3	3,66	-	3,66	8,00	-	8,00
8	Semen (PC)	6.338,36	kg	2.357,72	240,29	2.598,01	4.000,00	2.000,00	6.000,00
9	Semen Warna	161,01	kg	-	-	-	-	200,00	200,00
10	Instalasi listrik+ stop kontak	24,00	ttk	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00
11	Lampu Downlight Led 14 w	6,00	bh	-	-	-	-	-	-
12	Lampu Downlight Led 15 w	12,00	bh	-	-	-	-	-	-
13	Lampu Bulb teras 9 w	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
14	Lampu teras bulb 15 w	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
15	Saklar Double	8,00	bh	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00
16	Hand rail stainless dia 2"	31,35	m'	-	-	-	-	-	-
17	Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	4,00	bh	-	-	-	-	-	-
18	Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30 cm	9,00	bh	-	-	-	-	-	-
19	Rambu titik kumpul assembly acrylic 10x 30 cm	1,00	bh	-	-	-	-	-	-
20	Meja guru (Ky Keras/Multiplek)	8,00	bh	-	-	-	-	-	-
21	Kursi guru (Ky Keras/Multiplek)	9,00	bh	-	-	-	-	-	-
22	Papan statistik	1,00	bh	-	-	-	-	-	-
23	Papan pengumuman	1,00	bh	-	-	-	-	-	-
24	Lemari (Ky Kelas I/Multiplek)	5,00	bh	-	-	-	-	-	-
25	Meja dan Kursi tamu 1 set	1,00	set	-	-	-	-	-	-
26	Meja siswa (kayu keras/multiplek)	20,00	bh	-	-	-	-	-	-
27	Kursi siswa (kayu keras/multiplek)	38,00	bh	-	-	-	-	-	-
28	Rak buku (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
29	Papan tulis whitebord 120X240	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
30	Keramik 30x30	948,29	bh	-	-	-	-	950,00	950,00
31	Pemandu guiding block 30x30	148,38	bh	-	-	-	-	150,00	150,00
32	Keramik dinding 25x40	1.112,05	bh	-	-	-	-	1.115,00	1.115,00
33	Air	2.096,25	ltr	1.032,00	-	1.032,00	1.045,00	180,00	1.225,00
34	Besi beton	868,40	kg	868,40	-	868,40	870,00	-	870,00
35	Kawat beton	4,26	kg	4,26	-	4,26	4,50	-	4,50
36	Multiflex 9 mm	19,43	lbr	19,43	-	19,43	20,00	-	20,00
37	Kaso 5/7 cm	1,95	m3	1,95	-	1,95	2,00	-	2,00
38	Paku 5cm 7cm	54,69	kg	45,94	1,67	47,61	50,00	-	50,00
39	Minyak bekisting	19,14	ltr	19,14	-	19,14	20,00	-	20,00
40	Plamuur	96,59	kg	-	-	-	-	-	-
41	Cat tembok dalam dasar	78,82	kg	-	-	-	-	-	-
42	Cat tembok dalam penutup	183,84	kg	-	-	-	-	-	-
43	Cat tembok luar dasar	31,02	kg	-	-	-	-	-	-
44	Cat tembok luar penutup	57,06	kg	-	-	-	-	-	-
45	Cat menie	36,50	kg	-	-	-	-	-	-
46	Cat kayu dasar	31,02	kg	-	-	-	-	-	-
47	Cat kayu penutup	47,45	kg	-	-	-	-	-	-
48	Kuas	1,82	bh	-	-	-	-	-	-
49	Pengencer/minyak cat	5,47	ltr	-	-	-	-	-	-
50	Ampelas	36,50	lbr	-	-	-	-	-	-
51	Balok kayu kruing	2,15	m3	1,82	0,33	2,15	2,16	-	2,16
52	Papan kayu kruing	0,76	m3	-	-	-	-	-	-
53	Paku 10 cm	2,44	kg	2,07	0,37	2,44	2,50	-	2,50
54	Lem kayu	11,51	kg	1,65	0,30	1,95	12,00	-	12,00
55	Slot tanam pintu	7,00	bh	-	-	-	-	-	-
56	Engsel pintu	21,00	bh	-	-	-	-	-	-
57	Engsel jendela	84,00	bh	-	-	-	-	-	-
58	Kait angin	84,00	bh	-	-	-	-	-	-
59	Grendel Jendela	42,00	bh	-	-	-	-	-	-
60	Kaca bening 5 mm	53,04	m2	-	-	-	-	-	-
61	Sealant	2,41	kg	-	-	-	-	-	-
62	Rangka metal hollow 40.40.2 mm	1.557,08	m2	-	240,00	240,00	-	1.000,00	1.000,00
63	Gypsum 9 mm 120x240	141,69	lbr	-	21,84	21,84	-	142,00	142,00
64	Paku skrup	42,82	kg	-	6,60	6,60	-	43,00	43,00
65	List kayu profil	412,13	m'	-	-	-	-	414,00	414,00
66	Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gigasteel	455,94	m2	-	455,94	455,94	455,94	-	455,94
67	Atap bitumen bergelombang H : 38 mm	340,59	m2	-	340,59	340,59	341,00	-	341,00
68	Paku / skrup atap bitumen	4.503,19	bh	-	4.503,19	4.503,19	4.510,00	-	4.510,00
69	Nok / Ridge	44,44	m	-	44,44	44,44	46,00	-	46,00
70	Papan Kalsiplank	192,78	m	-	66,88	66,88	194,00	-	194,00
71	Talang air PVC	72,20	m	-	-	-	-	-	-
72	Pintu gulung besi	15,88	m2	-	-	-	-	-	-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KETERANGAN
1	Pekerja	712 oh	130	156	286	
2	Tukang	628 oh	94	101	195	
3	Kepala tukang	64 oh	10	11	21	
4	Mandor	47 oh	15	6	21	
		1.451	249	274	523	

III. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	MINGGU 6	1 September 2021 s.d 5 September 2021	0,00	
2	MINGGU 7	6 September 2021 s.d 12 September 2021	0,00	
3	MINGGU 8	13 September 2021 s.d 19 September 2021	0,00	
4	MINGGU 9	20 September 2021 s.d 26 September 2021	0,00	
5	MINGGU 10	27 September 2021 s.d 30 September 2021	0,00	
		Lamanya hujan bulan ini	0,00	
		Lamanya hujan s/d bulan lalu	0,00	
		Lamanya hujan s/d bulan ini	0,00	

Disetujui Oleh
TIM TEKNIS

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. CITRA MANDIRI UTAMA

1 SUPARMAN, ST
NIP. 19660314 1991111 1 001


2 TRIBUDI KINDARWANTO, SE, MM
NIP. 19750517 200801 1 008

3 FIBRIANA NURDIYANTI, A.Md
NIP. 19790211 201406 2 001

1 WIDI PAMBUDI, ST
Team Leader

2 WIJARNO
Inspector

NINIK TRIHARYANI
Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Parman no. 84B Wonosobo

LAPORAN BULANAN

BULAN : OKTOBER
DARI TANGGAL : 1 Oktober 2021
S.D TANGGAL : 31 Oktober 2021

KEGIATAN :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

PEKERJAAN :
REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO – KECAMATAN KALIKAJAR

SURAT PERJANJIAN (SP)
NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

PENYEDIA

CV. CITRA MANDIRI UTAMA

Mirombo RT. 005 RW. 001 Rojoimo Wonosobo

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : DESA TEGALOMBO KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN (SP)
NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

BULAN : OKTOBER
TANGGAL : 1 Oktober 2021
S.D TANGGAL : 31 Oktober 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
A	Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD N 2 Tegalombo Kec.Kalikajar										
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Uitzet & Bouwplank	1,00	ls	0,41	1,00	-	1,00	0,41	-	0,41	
2	Administrasi dan dokumentasi	1,00	ls	0,41	0,60	0,30	0,90	0,25	0,11	0,36	
3	Papan nama proyek	1,00	ls	0,05	1,00	-	1,00	0,05	-	0,05	
4	Kesehatan dan keselamatan kerja	1,00	ls	0,59	0,60	0,30	0,90	0,35	0,18	0,53	
II	PEKERJAAN TANAH										
1	Galian tanah cadas	1,40	m3	0,03	1,40	-	1,40	0,03	-	0,03	
2	Urugan tanah kembali	0,47	m3	0,01	0,47	-	0,47	0,01	-	0,01	
3	Urugan pasir t. 5cm	4,12	m3	0,27	-	4,12	4,12	-	0,27	0,27	
III	PEKERJAAN PONDASI										
1	Pas. Batu kali 1:6	1,58	m3	0,27	1,58	-	1,58	0,27	-	0,27	
IV	PEKERJAAN PENUTUP DINDING & LANTAI										
1	Pas. Lantai keramik 30x30	77,91	m2	2,97	-	77,91	77,91	-	2,97	2,97	
2	Pas. Lantai pemandu guiding block 30x30	3,50	m2	0,25	-	3,50	3,50	-	0,25	0,25	
3	Pas. Keramik dinding 25x40	11,56	m2	0,54	-	11,56	11,56	-	0,54	0,54	
V	PEKERJAAN BETON										
1	Rabat beton K-100 t. 5 cm	4,12	m3	0,86	-	4,12	4,12	-	0,86	0,86	
2	Pondasi footplate 60/60										
-	- Beton K-175	0,30	m3	0,07	0,30	-	0,30	0,07	-	0,07	
-	- Pembesian	50,63	kg	0,12	50,63	-	50,63	0,12	-	0,12	
-	- Bekisting 2x pakai	2,52	m2	0,06	2,52	-	2,52	0,06	-	0,06	
-	- Perancah 4x pakai	2,52	m2	0,05	2,52	-	2,52	0,05	-	0,05	
3	Beton Sloof 15x15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,29	m3	0,07	0,29	-	0,29	0,07	-	0,07	
-	- Pembesian	38,64	kg	0,09	38,64	-	38,64	0,09	-	0,09	
-	- Bekisting 2x pakai	3,86	m2	0,10	3,86	-	3,86	0,10	-	0,10	
-	- Perancah 4x pakai	3,86	m2	0,06	3,86	-	3,86	0,06	-	0,06	
4	Beton kolom praktis 12/12										
-	- Beton K-175	0,17	m3	0,04	0,17	-	0,17	0,04	-	0,04	
-	- Pembesian	63,72	kg	0,16	63,72	-	63,72	0,16	-	0,16	
-	- Bekisting 2x pakai	15,62	m2	0,29	15,62	-	15,62	0,29	-	0,29	
-	- Perancah 4x pakai	15,62	m2	0,22	15,62	-	15,62	0,22	-	0,22	
5	Beton ring balk 12/15										
-	- Beton K-175	1,26	m3	0,29	1,26	-	1,26	0,29	-	0,29	
-	- Pembesian	210,06	kg	0,52	210,06	-	210,06	0,52	-	0,52	
-	- Bekisting 2x pakai	21,02	m2	0,54	21,02	-	21,02	0,54	-	0,54	
-	- Perancah 4x pakai	21,02	m3	0,31	21,02	-	21,02	0,31	-	0,31	
6	Beton balok latei 12/15										
-	- Beton K-175	0,33	m3	0,08	0,33	-	0,33	0,08	-	0,08	
-	- Pembesian	55,48	kg	0,14	55,48	-	55,48	0,14	-	0,14	
-	- Bekisting 2x pakai	7,77	m2	0,20	7,77	-	7,77	0,20	-	0,20	
-	- Perancah 4x pakai	7,77	m3	0,11	7,77	-	7,77	0,11	-	0,11	
7	Beton kolom 15/15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,20	m3	0,05	0,20	-	0,20	0,05	-	0,05	
-	- Pembesian	27,31	kg	0,07	27,31	-	27,31	0,07	-	0,07	
-	- Bekisting 2x pakai	5,40	m2	0,10	5,40	-	5,40	0,10	-	0,10	
-	- Perancah 4x pakai	5,40	m2	0,08	5,40	-	5,40	0,08	-	0,08	
8	Beton konsol 15/15										
-	- Beton K-175	0,18	m3	0,04	0,18	-	0,18	0,04	-	0,04	
-	- Pembesian	28,16	kg	0,07	28,16	-	28,16	0,07	-	0,07	
-	- Bekisting 2x pakai	3,38	m2	0,09	3,38	-	3,38	0,09	-	0,09	
-	- Perancah 4x pakai	3,38	m3	0,05	3,38	-	3,38	0,05	-	0,05	
9	Beton balok sunduk 8/20										
-	- Beton K-175	0,15	m3	0,03	0,15	-	0,15	0,03	-	0,03	
-	- Pembesian	20,19	kg	0,05	20,19	-	20,19	0,05	-	0,05	
-	- Bekisting 2x pakai	4,44	m2	0,08	4,44	-	4,44	0,08	-	0,08	
-	- Perancah 4x pakai	4,44	m3	0,06	4,44	-	4,44	0,06	-	0,06	
V	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding lama	139,60	m2	0,10	139,60	-	139,60	0,10	-	0,10	
2	Pas. Batu bata 1:4	2,10	m2	0,06	2,10	-	2,10	0,06	-	0,06	
3	Pas. Batu bata 1:6	45,09	m2	1,34	45,09	-	45,09	1,34	-	1,34	
4	Plesteran PC 1:4	4,20	m2	0,04	4,20	-	4,20	0,04	-	0,04	
5	Plesteran dinding 1:6	90,18	m2	0,91	39,10	51,08	90,18	0,39	0,52	0,91	
6	Acian	84,07	m2	0,47	-	84,07	84,07	-	0,47	0,47	
7	Cat dinding dalam	207,22	m2	1,50	-	207,22	207,22	-	1,50	1,50	
8	Cat dinding luar	95,65	m2	0,93	-	60,00	60,00	-	0,58	0,58	
VI	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA										
1	Kusen pintu/jendela ky Keras	0,60	m3	1,47	0,60	-	0,60	1,47	-	1,47	
2	Daun pintu panil ky Keras	5,40	m2	0,79	-	5,40	5,40	-	0,79	0,79	
3	Daun jendela kaca ky Keras	2,74	m2	0,28	-	2,74	2,74	-	0,28	0,28	

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
4	Cat kayu	36,30	m2	0,44	-	36,30	36,30	-	0,44	0,44	
5	Slot tanam pintu	3,00	bh	0,05	-	3,00	3,00	-	0,05	0,05	
6	Engsel pintu	9,00	bh	0,11	-	9,00	9,00	-	0,11	0,11	
7	Engsel jendela	24,00	bh	0,16	-	24,00	24,00	-	0,16	0,16	
8	Kait angin	24,00	bh	0,18	-	24,00	24,00	-	0,18	0,18	
9	Grendel Jendela	12,00	bh	0,07	-	12,00	12,00	-	0,07	0,07	
10	Kaca bening 5 mm	10,08	m2	0,27	-	10,08	10,08	-	0,27	0,27	
VII	PEKERJAAN PLAFOND										
1	Pas. Plafond Gypsum rangka besi hollow	119,75	m2	3,18	60,00	59,75	119,75	1,59	1,59	3,18	
2	Cat plafond	119,75	m2	1,16	-	119,75	119,75	-	1,16	1,16	
3	List profil kayu	124,70	m'	0,60	-	124,70	124,70	-	0,60	0,60	
4	Cat list plafond	6,24	m2	0,07	-	6,24	6,24	-	0,07	0,07	
VIII	PEKERJAAN ATAP										
1	Pas. Kuda-kuda baja ringan	131,50	m2	4,82	131,50	-	131,50	4,82	-	4,82	
2	Pasang Seng bitumen	131,50	m2	3,84	131,50	-	131,50	3,84	-	3,84	
3	Pas. Nok seng bitumen	10,40	m1	0,28	10,40	-	10,40	0,28	-	0,28	
4	Lisplang (2 x 20) cm, tbl 8mm kalsiplank	33,44	m1	0,38	33,44	-	33,44	0,38	-	0,38	
5	Cat listplank	10,03	m2	0,12	-	10,03	10,03	-	0,12	0,12	
6	Pasang Talang air PVC	21,90	m1	0,11	-	21,90	21,90	-	0,11	0,11	
IX	PEKERJAAN LISTRIK										
1	Pas. Instalasi listrik+ stop kontak	9,00	ttk	0,33	9,00	-	9,00	0,33	-	0,33	
2	Pas. Lampu Downlight Led 14 w	6,00	unit	0,15	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Lampu Bulb teras 9 w	3,00	bh	0,04	-	-	-	-	-	-	
4	Saklar Double	4,00	bh	0,02	4,00	-	4,00	0,02	-	0,02	
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pas. Hand rail stainless dia 2"	8,25	m'	0,11	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	1,00	Bh	0,04	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30	6,00	Bh	0,10	-	-	-	-	-	-	
4	Pas. Rambu titik kumpul assembly acrylic	1,00	Unit	0,13	-	-	-	-	-	-	
C	MEUBELAIR										
1	Meja guru (Ky Keras/Multiplek)	5,00	bh	1,33	-	5,00	5,00	-	1,33	1,33	
2	Kursi guru (Ky Keras/Multiplek)	6,00	bh	0,33	-	6,00	6,00	-	0,33	0,33	
3	Papan statistik	1,00	bh	0,08	-	1,00	1,00	-	0,08	0,08	
4	papan pengumuman	1,00	bh	0,08	-	1,00	1,00	-	0,08	0,08	
5	Lemari (Ky Kelas I/Multiplek)	5,00	bh	1,69	-	5,00	5,00	-	1,69	1,69	
6	Meja dan Kursi tamu 1 set	1,00	bh	0,55	-	1,00	1,00	-	0,55	0,55	
B	Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negri 2 Tegalombo - Kecamatan Kalikajar										
I	PEKERJAAN TANAH										
1	Galian tanah biasa	2,14	m3	0,02	2,14	-	2,14	0,02	-	0,02	
2	Urugan tanah	0,49	m3	0,01	0,49	-	0,49	0,01	-	0,01	
3	Urugan pasir t 5 cm	0,38	m3	0,03	0,38	-	0,38	0,03	-	0,03	
II	PEKERJAAN PONDASI										
1	Pas.Rolag Ramp	0,76	m3	0,13	0,76	-	0,76	0,13	-	0,13	
III	PEKERJAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI										
1	Pas. Lantai keramik 30x30	1,98	m2	0,08	-	1,98	1,98	-	0,08	0,08	
2	Pas. Lantai pemandu guiding block 30x30	9,00	m2	0,64	-	9,00	9,00	-	0,64	0,64	
3	Pas. Keramik dinding 25x40	93,35	m2	4,38	-	93,35	93,35	-	4,38	4,38	
IV	PEKERJAAN BETON										
1	Rabat beton K-100 t 10 cm	0,83	m3	0,17	-	0,83	0,83	-	0,17	0,17	
2	Pondasi footplate 60/60										
-	- Beton K-175	0,22	m3	0,05	0,22	-	0,22	0,05	-	0,05	
-	- Pembesian	24,24	kg	0,06	24,24	-	24,24	0,06	-	0,06	
-	- Bekisting 2x pakai	1,44	m2	0,03	1,44	-	1,44	0,03	-	0,03	
3	Beton Sloof 15x20										
-	- Beton K-175	0,20	m3	0,05	0,20	-	0,20	0,05	-	0,05	
-	- Pembesian	33,53	kg	0,08	33,53	-	33,53	0,08	-	0,08	
-	- Bekisting 2x pakai	2,60	m2	0,07	2,60	-	2,60	0,07	-	0,07	
4	Beton kolom 25x25										
-	- Beton K-175	0,44	m3	0,10	0,44	-	0,44	0,10	-	0,10	
-	- Pembesian	68,01	kg	0,17	68,01	-	68,01	0,17	-	0,17	
-	- Bekisting 2x pakai	7,00	m2	0,13	7,00	-	7,00	0,13	-	0,13	
-	- Perancah 4x pakai	7,00	m2	0,10	7,00	-	7,00	0,10	-	0,10	
5	Beton balok 15x25										
-	- Beton K-175	0,24	m3	0,06	0,24	-	0,24	0,06	-	0,06	
-	- Pembesian	54,36	kg	0,13	54,36	-	54,36	0,13	-	0,13	
-	- Bekisting 2x pakai	4,23	m2	0,11	4,23	-	4,23	0,11	-	0,11	
-	- Perancah 4x pakai	4,23	m2	0,06	4,23	-	4,23	0,06	-	0,06	
6	Beton kolom 15/15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,09	m3	0,02	0,09	-	0,09	0,02	-	0,02	
-	- Pembesian	35,60	kg	0,09	35,60	-	35,60	0,09	-	0,09	
-	- Bekisting 2x pakai	3,00	m2	0,06	3,00	-	3,00	0,06	-	0,06	
-	- Perancah 4x pakai	3,00	m2	0,04	3,00	-	3,00	0,04	-	0,04	
7	Beton balok sunduk 15x20										
-	- Beton K-175	0,73	m3	0,17	0,73	-	0,73	0,17	-	0,17	
-	- Pembesian	165,68	kg	0,41	165,68	-	165,68	0,41	-	0,41	
-	- Bekisting 2x pakai	13,42	m2	0,25	13,42	-	13,42	0,25	-	0,25	
-	- Perancah 4x pakai	13,42	m3	0,19	13,42	-	13,42	0,19	-	0,19	
V	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding lama	17,60	m2	0,01	17,60	-	17,60	0,01	-	0,01	
2	Pembongkaran plesteran lama	36,72	m2	0,06	36,72	-	36,72	0,06	-	0,06	
2	Plesteran dinding 1:6	36,72	m2	0,37	36,72	-	36,72	0,37	-	0,37	
4	Acian	36,72	m2	0,20	-	36,72	36,72	-	0,20	0,20	

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
5	Cat dinding dalam (ddg lama)	159,75	m2	0,53	-	159,75	159,75	-	0,53	0,53	
6	Cat dinding luar (ddg lama)	178,82	m2	0,63	-	80,00	80,00	-	0,28	0,28	
VI	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA										
1	Kusen pintu /jendela ky keras	1,35	m3	3,32	1,35	-	1,35	3,32	-	3,32	
2	Daun pintu panil kayu keras	7,36	m2	1,08	-	7,36	7,36	-	1,08	1,08	
3	Daun jendela kaya ky keras	7,86	m2	0,80	-	7,86	7,86	-	0,80	0,80	
4	Cat kayu	88,01	m2	1,06	-	88,01	88,01	-	1,06	1,06	
5	Slot tanam pintu	4,00	bh	0,07	-	4,00	4,00	-	0,07	0,07	
6	Engsel pintu	12,00	bh	0,14	-	12,00	12,00	-	0,14	0,14	
7	Engsel jendela	60,00	bh	0,41	-	60,00	60,00	-	0,41	0,41	
8	Kait angin	60,00	bh	0,45	-	60,00	60,00	-	0,45	0,45	
9	Grendel jendela	30,00	bh	0,18	-	30,00	30,00	-	0,18	0,18	
10	Kaca bening 5 mm	38,14	m2	1,03	-	38,14	38,14	-	1,03	1,03	
VII	PEKERJAAN PLAFOND										
1	Pasang plafond gypsum rangkka hollow	269,52	m2	7,15	-	269,52	269,52	-	7,15	7,15	
2	Cat plafond	269,52	m2	0,89	-	269,52	269,52	-	0,89	0,89	
3	List profil kayu	267,80	m'	1,29	-	267,80	267,80	-	1,29	1,29	
4	Cat list plond	16,79	m2	0,20	-	16,79	16,79	-	0,20	0,20	
VIII	PEKERJAAN ATAP										
1	Pas. Kuda-kuda baja ringan	324,44	m2	11,90	324,44	-	324,44	11,90	-	11,90	
2	Pasang Seng bitumen	324,44	m2	9,48	324,44	-	324,44	9,48	-	9,48	
3	Pas. Nok seng bitumen	25,15	m1	0,67	25,15	-	25,15	0,67	-	0,67	
4	Lisplang (2 x 20) cm, tbl 8mm kalsiplank	62,95	m1	0,71	-	62,95	62,95	-	0,71	0,71	
5	Cat listplank	25,12	m2	0,30	-	25,12	25,12	-	0,30	0,30	
6	Pasang Talang air PVC	50,30	m1	0,25	-	50,30	50,30	-	0,25	0,25	
IX	PEKERJAAN LISTRIK										
1	Pas. Instalasi listrik+ stop kontak	15,00	ttk	0,54	-	15,00	15,00	-	0,54	0,54	
2	Pas. Lampu Downlight Led 15 w	12,00	unit	0,30	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Lampu teras bulb 15 w	3,00	unit	0,04	-	-	-	-	-	-	
4	Saklar Double	4,00	bh	0,02	-	4,00	4,00	-	0,02	0,02	
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pas. Hand rail stainless dia 2"	23,10	m'	0,30	-	-	-	-	-	-	
2	Pas. Partisi folding door fin. Cat	15,88	m2	2,43	-	15,88	15,88	-	2,43	2,43	
3	Pas. Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	3,00	bh	0,12	-	-	-	-	-	-	
4	Pas. Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30	3,00	bh	0,05	-	-	-	-	-	-	
XI	MEUBELAIR										
1	Meja guru (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,80	-	3,00	3,00	-	0,80	0,80	
2	Kursi guru (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,17	-	3,00	3,00	-	0,17	0,17	
3	Meja siswa (kayu keras/multiplek)	20,00	bh	1,76	-	20,00	20,00	-	1,76	1,76	
4	Kursi siswa (kayu keras/multiplek)	38,00	bh	1,50	-	38,00	38,00	-	1,50	1,50	
5	Rak buku (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,77	-	3,00	3,00	-	0,77	0,77	
6	Papan tulis whitebord 120X240	3,00	bh	0,47	-	3,00	3,00	-	0,47	0,47	
				100,00							
	Realisasi Pelaksanaan (%)							48,75	49,06	97,81	
	Rencana Pelaksanaan (%)							29,05		56,21	
	Terlambat (-) / Lebih Cepat (+)							19,70		41,60	

Disetujui Oleh
TIM TEKNIS

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. CITRA MANDIRI UTAMA

1 **SUPARMAN, ST**
NIP. 19660314 199111 1 001

2 **TRIBUDI KINDARWANTO, SE, MM**
NIP. 19750517 200801 1 008

3 **FIBRIANA NURDIYANTI, A.Md**
NIP. 19790211 201406 2 001

1 **WIDI PAMBUDI, ST**
Team Leader

2 **WIDARNO**
Inspector

NINIK TRIHARYANI
Direktur



LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN (SP)
NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

BULAN : OKTOBER
DARI TANGGAL : 1 Oktober 2021
S.D TANGGAL : 31 Oktober 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	Tanah urug	0,59	m3	0,59	-	0,59	0,75	-	0,75
2	Pasir Urug	5,40	m3	0,46	4,94	5,40	6,00	-	6,00
3	Pasir Pasang	13,19	m3	5,76	7,43	13,19	14,00	-	14,00
4	Pasir Beton	5,59	m3	2,52	3,07	5,59	6,00	-	6,00
5	Batu bata	3.303,30	bh	3.303,30	-	3.303,30	3.320,00	-	3.320,00
6	Batu kali	2,81	m3	2,81	-	2,81	3,00	-	3,00
7	Batu pecah 2/3	7,32	m3	3,66	3,66	7,32	8,00	-	8,00
8	Semen (PC)	6.338,36	kg	2.598,01	3.740,35	6.338,36	6.000,00	350,00	6.350,00
9	Semen Warna	161,01	kg	-	161,01	161,01	200,00	-	200,00
10	Instalasi listrik+ stop kontak	24,00	ttk	9,00	15,00	24,00	9,00	15,00	24,00
11	Lampu Downlight Led 14 w	6,00	bh	-	-	-	-	-	-
12	Lampu Downlight Led 15 w	12,00	bh	-	-	-	-	-	-
13	Lampu Bulb teras 9 w	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
14	Lampu teras bulb 15 w	3,00	bh	-	-	-	-	-	-
15	Saklar Double	8,00	bh	4,00	4,00	8,00	4,00	4,00	8,00
16	Hand rail stainless dia 2"	31,35	m'	-	-	-	-	-	-
17	Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	4,00	bh	-	-	-	-	-	-
18	Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30 cm	9,00	bh	-	-	-	-	-	-
19	Rambu titik kumpul assembly acrylic 10	1,00	bh	-	-	-	-	-	-
20	Meja guru (Ky Keras/Multiplek)	8,00	bh	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00
21	Kursi guru (Ky Keras/Multiplek)	9,00	bh	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00
22	Papan statistik	1,00	bh	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
23	Papan pengumuman	1,00	bh	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
24	Lemari (Ky Kelas I/Multiplek)	5,00	bh	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00
25	Meja dan Kursi tamu 1 set	1,00	set	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
26	Meja siswa (kayu keras/multiplek)	20,00	bh	-	20,00	20,00	-	20,00	20,00
27	Kursi siswa (kayu keras/multiplek)	38,00	bh	-	38,00	38,00	-	38,00	38,00
28	Rak buku (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
29	Papan tulis whitebord 120X240	3,00	bh	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
30	Keramik 30x30	948,29	bh	-	948,29	948,29	950,00	-	950,00
31	Pemandu guiding block 30x30	148,38	bh	-	148,38	148,38	150,00	-	150,00
32	Keramik dinding 25x40	1.112,05	bh	-	1.112,05	1.112,05	1.115,00	-	1.115,00
33	Air	2.096,25	litr	1.032,00	1.064,25	2.096,25	1.225,00	875,00	2.100,00
34	Besi beton	868,40	kg	868,40	-	868,40	870,00	-	870,00
35	Kawat beton	4,26	kg	4,26	-	4,26	4,50	-	4,50
36	Multiflex 9 mm	19,43	lbr	19,43	-	19,43	20,00	-	20,00
37	Kaso 5/7 cm	1,95	m3	1,95	-	1,95	2,00	-	2,00
38	Paku 5cm 7cm	54,69	kg	47,61	7,08	54,69	50,00	5,00	55,00
39	Minyak bekisting	19,14	litr	19,14	-	19,14	20,00	-	20,00
40	Plamuur	96,59	kg	-	93,02	93,02	-	97,00	97,00
41	Cat tembok dalam dasar	78,82	kg	-	78,82	78,82	-	80,00	80,00
42	Cat tembok dalam penutup	183,84	kg	-	183,84	183,84	-	185,00	185,00
43	Cat tembok luar dasar	31,02	kg	-	15,60	15,60	-	32,00	32,00
44	Cat tembok luar penutup	57,06	kg	-	30,00	30,00	-	58,00	58,00
45	Cat menie	36,50	kg	-	36,50	36,50	-	37,00	37,00
46	Cat kayu dasar	31,02	kg	-	31,02	31,02	-	32,00	32,00
47	Cat kayu penutup	47,45	kg	-	47,45	47,45	-	48,00	48,00
48	Kuas	1,82	bh	-	1,82	1,82	-	2,00	2,00
49	Pengencer/minyak cat	5,47	litr	-	5,47	5,47	-	6,00	6,00
50	Ampelas	36,50	lbr	-	36,50	36,50	-	37,00	37,00
51	Balok kayu kruing	2,15	m3	2,15	-	2,15	2,16	-	2,16
52	Papan kayu kruing	0,76	m3	-	0,76	0,76	-	0,77	0,77
53	Paku 10 cm	2,44	kg	2,44	-	2,44	2,50	-	2,50
54	Lem kayu	11,51	kg	1,95	9,56	11,51	12,00	-	12,00
55	Slot tanam pintu	7,00	bh	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00
56	Engsel pintu	21,00	bh	-	21,00	21,00	-	21,00	21,00
57	Engsel jendela	84,00	bh	-	84,00	84,00	-	84,00	84,00
58	Kait angin	84,00	bh	-	84,00	84,00	-	84,00	84,00
59	Grendel Jendela	42,00	bh	-	42,00	42,00	-	42,00	42,00
60	Kaca bening 5 mm	53,04	m2	-	53,04	53,04	-	53,04	53,04
61	Sealant	2,41	kg	-	2,41	2,41	-	3,00	3,00
62	Rangka metal hollow 40.40.2 mm	1.557,08	m2	240,00	1.317,08	1.557,08	1.000,00	560,00	1.560,00
63	Gypsum 9 mm 120x240	141,69	lbr	21,84	119,85	141,69	142,00	-	142,00
64	Paku skrup	42,82	kg	6,60	36,22	42,82	43,00	-	43,00
65	List kayu profil	412,13	m'	-	412,13	412,13	414,00	-	414,00
66	Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gigaste	455,94	m2	455,94	-	455,94	455,94	-	455,94
67	Atap bitumen bergetelombang H : 38 m	340,59	m2	340,59	-	340,59	341,00	-	341,00
68	Paku / skrup atap bitumen	4.503,19	bh	4.503,19	-	4.503,19	4.510,00	-	4.510,00
69	Nok / Ridge	44,44	m	44,44	-	44,44	46,00	-	46,00
70	Papan Kalsiplank	192,78	m	66,88	125,90	192,78	194,00	-	194,00
71	Talang air PVC	72,20	m	-	72,20	72,20	-	74,00	74,00
72	Pintu gulung besi	15,88	m2	-	15,88	15,88	-	15,88	15,88

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KETERANGAN
1	Pekerja	712 oh	286	423	709	
2	Tukang	628 oh	195	426	621	
3	Kepala tukang	64 oh	21	41	62	
4	Mandor	47 oh	21	25	46	
		1.451	523	915	1.438	

III. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	MINGGU 10	1 Oktober 2021 s.d 3 Oktober 2021	3,00	
2	MINGGU 11	4 Oktober 2021 s.d 10 Oktober 2021	1,00	
3	MINGGU 12	11 Oktober 2021 s.d 17 Oktober 2021	2,00	
4	MINGGU 13	18 Oktober 2021 s.d 24 Oktober 2021	3,50	
5	MINGGU 14	25 Oktober 2021 s.d 31 Oktober 2021	9,50	
		Lamanya hujan bulan ini	19,00	
		Lamanya hujan s/d bulan lalu	0,00	
		Lamanya hujan s/d bulan ini	19,00	

Disetujui Oleh
TIM TEKNIS

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. CITRA MANDIRI UTAMA

1 SUPARMAN, ST
NIP. 19660314 1991111 1 001

2 TRIBUDI KINDARWANTO, SE, MM
NIP. 19750517 200801 1 008

3 FIBRIANA NURDIYANTI, A.Md
NIP. 19790211 201406 2 001

1 WIDI PAMBUDI, ST
Team Leader

2 WIJARNO
Inspector

NINIK TRIHARYANI
Direktur

CITRA MANDIRI UTAMA
GENERAL CONTRACTOR
JL. BOJONGMAYOR NO. 5 RW. 001 BOJONGMAYOR
WONOSOBRO

REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN BULANAN

PERGOLONGAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
REVITALISASI SUK Negeri 2 Tegalombo - Kecamatan Kalikajar
2021

KOORUPATER WONOGORO

050/009.86/Dikorev/DAN/IBD/2021
28 Juni 2021.

050/010.96/Dikorev/DAN/IBD/2021
28 Juni 2021

050/010.96/Dikorev/DAN/IBD/2021
28 Juni 2021

Rp 600.014.322,74
1,20 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
CV. CITRA MANDIRI UTAMA

BULAN	..	OKTOBER
DARI TANGGAL	..	1 Oktober 2021
S.D TANGGAL	..	31 Oktober 2021

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Parman no. 84B Wonosobo

LAPORAN BULANAN

BULAN : NOVEMBER
DARI TANGGAL : 1 November 2021
S.D TANGGAL : 5 November 2021

KEGIATAN :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

PEKERJAAN :
REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO – KECAMATAN KALIKAJAR

SURAT PERJANJIAN (SP)

NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

PENYEDIA

CV. CITRA MANDIRI UTAMA

Mirombo RT. 005 RW. 001 Rojoimo Wonosobo

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : DESA TEGALOMBO KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN (SP)
NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

BULAN : NOVEMBER
TANGGAL : 1 November 2021
S.D TANGGAL : 5 November 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
A	Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD N 2 Tegalombo Kec.Kalikajar										
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Uitzet & Bouwplank	1,00	ls	0,41	1,00	-	1,00	0,41	-	0,41	
2	Administrasi dan dokumentasi	1,00	ls	0,41	0,90	0,10	1,00	0,36	0,05	0,41	
3	Papan nama proyek	1,00	ls	0,05	1,00	-	1,00	0,05	-	0,05	
4	Kesehatan dan keselamatan kerja	1,00	ls	0,59	0,90	0,10	1,00	0,53	0,06	0,59	
II	PEKERJAAN TANAH										
1	Galian tanah cadas	1,40	m3	0,03	1,40	-	1,40	0,03	-	0,03	
2	Urugan tanah kembali	0,47	m3	0,01	0,47	-	0,47	0,01	-	0,01	
3	Urugan pasir t. 5cm	4,12	m3	0,27	4,12	-	4,12	0,27	-	0,27	
III	PEKERJAAN PONDASI										
1	Pas. Batu kali 1:6	1,58	m3	0,27	1,58	-	1,58	0,27	-	0,27	
IV	PEKERJAAN PENUTUP DINDING & LANTAI										
1	Pas. Lantai keramik 30x30	77,91	m2	2,97	77,91	-	77,91	2,97	-	2,97	
2	Pas. Lantai pemandu guiding block 30x30	3,50	m2	0,25	3,50	-	3,50	0,25	-	0,25	
3	Pas. Keramik dinding 25x40	11,56	m2	0,54	11,56	-	11,56	0,54	-	0,54	
V	PEKERJAAN BETON										
1	Rabat beton K-100 t. 5 cm	4,12	m3	0,86	4,12	-	4,12	0,86	-	0,86	
2	Pondasi footplate 60/60										
-	- Beton K-175	0,30	m3	0,07	0,30	-	0,30	0,07	-	0,07	
-	- Pembesian	50,63	kg	0,12	50,63	-	50,63	0,12	-	0,12	
-	- Bekisting 2x pakai	2,52	m2	0,06	2,52	-	2,52	0,06	-	0,06	
-	- Perancah 4x pakai	2,52	m2	0,05	2,52	-	2,52	0,05	-	0,05	
3	Beton Sloof 15x15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,29	m3	0,07	0,29	-	0,29	0,07	-	0,07	
-	- Pembesian	38,64	kg	0,09	38,64	-	38,64	0,09	-	0,09	
-	- Bekisting 2x pakai	3,86	m2	0,10	3,86	-	3,86	0,10	-	0,10	
-	- Perancah 4x pakai	3,86	m2	0,06	3,86	-	3,86	0,06	-	0,06	
4	Beton kolom praktis 12/12										
-	- Beton K-175	0,17	m3	0,04	0,17	-	0,17	0,04	-	0,04	
-	- Pembesian	63,72	kg	0,16	63,72	-	63,72	0,16	-	0,16	
-	- Bekisting 2x pakai	15,62	m2	0,29	15,62	-	15,62	0,29	-	0,29	
-	- Perancah 4x pakai	15,62	m2	0,22	15,62	-	15,62	0,22	-	0,22	
5	Beton ring balk 12/15										
-	- Beton K-175	1,26	m3	0,29	1,26	-	1,26	0,29	-	0,29	
-	- Pembesian	210,06	kg	0,52	210,06	-	210,06	0,52	-	0,52	
-	- Bekisting 2x pakai	21,02	m2	0,54	21,02	-	21,02	0,54	-	0,54	
-	- Perancah 4x pakai	21,02	m3	0,31	21,02	-	21,02	0,31	-	0,31	
6	Beton balok latei 12/15										
-	- Beton K-175	0,33	m3	0,08	0,33	-	0,33	0,08	-	0,08	
-	- Pembesian	55,48	kg	0,14	55,48	-	55,48	0,14	-	0,14	
-	- Bekisting 2x pakai	7,77	m2	0,20	7,77	-	7,77	0,20	-	0,20	
-	- Perancah 4x pakai	7,77	m3	0,11	7,77	-	7,77	0,11	-	0,11	
7	Beton kolom 15/15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,20	m3	0,05	0,20	-	0,20	0,05	-	0,05	
-	- Pembesian	27,31	kg	0,07	27,31	-	27,31	0,07	-	0,07	
-	- Bekisting 2x pakai	5,40	m2	0,10	5,40	-	5,40	0,10	-	0,10	
-	- Perancah 4x pakai	5,40	m2	0,08	5,40	-	5,40	0,08	-	0,08	
8	Beton konsol 15/15										
-	- Beton K-175	0,18	m3	0,04	0,18	-	0,18	0,04	-	0,04	
-	- Pembesian	28,16	kg	0,07	28,16	-	28,16	0,07	-	0,07	
-	- Bekisting 2x pakai	3,38	m2	0,09	3,38	-	3,38	0,09	-	0,09	
-	- Perancah 4x pakai	3,38	m3	0,05	3,38	-	3,38	0,05	-	0,05	
9	Beton balok sunduk 8/20										
-	- Beton K-175	0,15	m3	0,03	0,15	-	0,15	0,03	-	0,03	
-	- Pembesian	20,19	kg	0,05	20,19	-	20,19	0,05	-	0,05	
-	- Bekisting 2x pakai	4,44	m2	0,08	4,44	-	4,44	0,08	-	0,08	
-	- Perancah 4x pakai	4,44	m3	0,06	4,44	-	4,44	0,06	-	0,06	
V	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding lama	139,60	m2	0,10	139,60	-	139,60	0,10	-	0,10	
2	Pas. Batu bata 1:4	2,10	m2	0,06	2,10	-	2,10	0,06	-	0,06	
3	Pas. Batu bata 1:6	45,09	m2	1,34	45,09	-	45,09	1,34	-	1,34	
4	Plesteran PC 1:4	4,20	m2	0,04	4,20	-	4,20	0,04	-	0,04	
5	Plesteran dinding 1:6	90,18	m2	0,91	90,18	-	90,18	0,91	-	0,91	
6	Acian	84,07	m2	0,47	84,07	-	84,07	0,47	-	0,47	
7	Cat dinding dalam	207,22	m2	1,50	207,22	-	207,22	1,50	-	1,50	
8	Cat dinding luar	95,65	m2	0,93	60,00	35,65	95,65	0,58	0,35	0,93	
VI	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA										
1	Kusen pintu/jendela ky Keras	0,60	m3	1,47	0,60	-	0,60	1,47	-	1,47	
2	Daun pintu panil ky Keras	5,40	m2	0,79	5,40	-	5,40	0,79	-	0,79	
3	Daun jendela kaca ky Keras	2,74	m2	0,28	2,74	-	2,74	0,28	-	0,28	

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
4	Cat kayu	36,30	m2	0,44	36,30	-	36,30	0,44	-	0,44	
5	Slot tanam pintu	3,00	bh	0,05	3,00	-	3,00	0,05	-	0,05	
6	Engsel pintu	9,00	bh	0,11	9,00	-	9,00	0,11	-	0,11	
7	Engsel jendela	24,00	bh	0,16	24,00	-	24,00	0,16	-	0,16	
8	Kait angin	24,00	bh	0,18	24,00	-	24,00	0,18	-	0,18	
9	Grendel Jendela	12,00	bh	0,07	12,00	-	12,00	0,07	-	0,07	
10	Kaca bening 5 mm	10,08	m2	0,27	10,08	-	10,08	0,27	-	0,27	
VII	PEKERJAAN PLAFOND										
1	Pas. Plafond Gypsum rangka besi hollow	119,75	m2	3,18	119,75	-	119,75	3,18	-	3,18	
2	Cat plafond	119,75	m2	1,16	119,75	-	119,75	1,16	-	1,16	
3	List profil kayu	124,70	m'	0,60	124,70	-	124,70	0,60	-	0,60	
4	Cat list plafond	6,24	m2	0,07	6,24	-	6,24	0,07	-	0,07	
VIII	PEKERJAAN ATAP										
1	Pas. Kuda-kuda baja ringan	131,50	m2	4,82	131,50	-	131,50	4,82	-	4,82	
2	Pasang Seng bitumen	131,50	m2	3,84	131,50	-	131,50	3,84	-	3,84	
3	Pas. Nok seng bitumen	10,40	m1	0,28	10,40	-	10,40	0,28	-	0,28	
4	Lisplang (2 x 20) cm, tbl 8mm kalsiplank	33,44	m1	0,38	33,44	-	33,44	0,38	-	0,38	
5	Cat listplank	10,03	m2	0,12	10,03	-	10,03	0,12	-	0,12	
6	Pasang Talang air PVC	21,90	m1	0,11	21,90	-	21,90	0,11	-	0,11	
IX	PEKERJAAN LISTRIK										
1	Pas. Instalasi listrik+ stop kontak	9,00	ttk	0,33	9,00	-	9,00	0,33	-	0,33	
2	Pas. Lampu Downlight Led 14 w	6,00	unit	0,15	-	6,00	6,00	-	0,15	0,15	
3	Pas. Lampu Bulb teras 9 w	3,00	bh	0,04	-	3,00	3,00	-	0,04	0,04	
4	Saklar Double	4,00	bh	0,02	4,00	-	4,00	0,02	-	0,02	
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pas. Hand rail stainless dia 2"	8,25	m'	0,11	-	8,25	8,25	-	0,11	0,11	
2	Pas. Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	1,00	Bh	0,04	-	1,00	1,00	-	0,04	0,04	
3	Pas. Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30	6,00	Bh	0,10	-	6,00	6,00	-	0,10	0,10	
4	Pas. Rambu titik kumpul assembly acrylic	1,00	Unit	0,13	-	1,00	1,00	-	0,13	0,13	
C	MEUBELAIR										
1	Meja guru (Ky Keras/Multiplek)	5,00	bh	1,33	5,00	-	5,00	1,33	-	1,33	
2	Kursi guru (Ky Keras/Multiplek)	6,00	bh	0,33	6,00	-	6,00	0,33	-	0,33	
3	Papan statistik	1,00	bh	0,08	1,00	-	1,00	0,08	-	0,08	
4	papan pengumuman	1,00	bh	0,08	1,00	-	1,00	0,08	-	0,08	
5	Lemari (Ky Kelas I/Multiplek)	5,00	bh	1,69	5,00	-	5,00	1,69	-	1,69	
6	Meja dan Kursi tamu 1 set	1,00	bh	0,55	1,00	-	1,00	0,55	-	0,55	
B	Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negri 2 Tegalombo - Kecamatan Kalikajar										
I	PEKERJAAN TANAH										
1	Galian tanah biasa	2,14	m3	0,02	2,14	-	2,14	0,02	-	0,02	
2	Urugan tanah	0,49	m3	0,01	0,49	-	0,49	0,01	-	0,01	
3	Urugan pasir t 5 cm	0,38	m3	0,03	0,38	-	0,38	0,03	-	0,03	
II	PEKERJAAN PONDASI										
1	Pas.Rolag Ramp	0,76	m3	0,13	0,76	-	0,76	0,13	-	0,13	
III	PEKERJAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI										
1	Pas. Lantai keramik 30x30	1,98	m2	0,08	1,98	-	1,98	0,08	-	0,08	
2	Pas. Lantai pemandu guiding block 30x30	9,00	m2	0,64	9,00	-	9,00	0,64	-	0,64	
3	Pas. Keramik dinding 25x40	93,35	m2	4,38	93,35	-	93,35	4,38	-	4,38	
IV	PEKERJAAN BETON										
1	Rabat beton K-100 t 10 cm	0,83	m3	0,17	0,83	-	0,83	0,17	-	0,17	
2	Pondasi footplate 60/60										
-	- Beton K-175	0,22	m3	0,05	0,22	-	0,22	0,05	-	0,05	
-	- Pembesian	24,24	kg	0,06	24,24	-	24,24	0,06	-	0,06	
-	- Bekisting 2x pakai	1,44	m2	0,03	1,44	-	1,44	0,03	-	0,03	
3	Beton Sloof 15x20										
-	- Beton K-175	0,20	m3	0,05	0,20	-	0,20	0,05	-	0,05	
-	- Pembesian	33,53	kg	0,08	33,53	-	33,53	0,08	-	0,08	
-	- Bekisting 2x pakai	2,60	m2	0,07	2,60	-	2,60	0,07	-	0,07	
4	Beton kolom 25x25										
-	- Beton K-175	0,44	m3	0,10	0,44	-	0,44	0,10	-	0,10	
-	- Pembesian	68,01	kg	0,17	68,01	-	68,01	0,17	-	0,17	
-	- Bekisting 2x pakai	7,00	m2	0,13	7,00	-	7,00	0,13	-	0,13	
-	- Perancah 4x pakai	7,00	m2	0,10	7,00	-	7,00	0,10	-	0,10	
5	Beton balok 15x25										
-	- Beton K-175	0,24	m3	0,06	0,24	-	0,24	0,06	-	0,06	
-	- Pembesian	54,36	kg	0,13	54,36	-	54,36	0,13	-	0,13	
-	- Bekisting 2x pakai	4,23	m2	0,11	4,23	-	4,23	0,11	-	0,11	
-	- Perancah 4x pakai	4,23	m2	0,06	4,23	-	4,23	0,06	-	0,06	
6	Beton kolom 15/15 (teras)										
-	- Beton K-175	0,09	m3	0,02	0,09	-	0,09	0,02	-	0,02	
-	- Pembesian	35,60	kg	0,09	35,60	-	35,60	0,09	-	0,09	
-	- Bekisting 2x pakai	3,00	m2	0,06	3,00	-	3,00	0,06	-	0,06	
-	- Perancah 4x pakai	3,00	m2	0,04	3,00	-	3,00	0,04	-	0,04	
7	Beton balok sunduk 15x20										
-	- Beton K-175	0,73	m3	0,17	0,73	-	0,73	0,17	-	0,17	
-	- Pembesian	165,68	kg	0,41	165,68	-	165,68	0,41	-	0,41	
-	- Bekisting 2x pakai	13,42	m2	0,25	13,42	-	13,42	0,25	-	0,25	
-	- Perancah 4x pakai	13,42	m3	0,19	13,42	-	13,42	0,19	-	0,19	
V	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding lama	17,60	m2	0,01	17,60	-	17,60	0,01	-	0,01	
2	Pembongkaran plesteran lama	36,72	m2	0,06	36,72	-	36,72	0,06	-	0,06	
2	Plesteran dinding 1:6	36,72	m2	0,37	36,72	-	36,72	0,37	-	0,37	
4	Acian	36,72	m2	0,20	36,72	-	36,72	0,20	-	0,20	

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	
5	Cat dinding dalam (ddg lama)	159,75	m2	0,53	159,75	-	159,75	0,53	-	0,53	
6	Cat dinding luar (ddg lama)	178,82	m2	0,63	80,00	98,82	178,82	0,28	0,35	0,63	
VI	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA										
1	Kusen pintu /jendela ky keras	1,35	m3	3,32	1,35	-	1,35	3,32	-	3,32	
2	Daun pintu panil kayu keras	7,36	m2	1,08	7,36	-	7,36	1,08	-	1,08	
3	Daun jendela kaya ky keras	7,86	m2	0,80	7,86	-	7,86	0,80	-	0,80	
4	Cat kayu	88,01	m2	1,06	88,01	-	88,01	1,06	-	1,06	
5	Slot tanam pintu	4,00	bh	0,07	4,00	-	4,00	0,07	-	0,07	
6	Engsel pintu	12,00	bh	0,14	12,00	-	12,00	0,14	-	0,14	
7	Engsel jendela	60,00	bh	0,41	60,00	-	60,00	0,41	-	0,41	
8	Kalt angin	60,00	bh	0,45	60,00	-	60,00	0,45	-	0,45	
9	Grendel jendela	30,00	bh	0,18	30,00	-	30,00	0,18	-	0,18	
10	Kaca bening 5 mm	38,14	m2	1,03	38,14	-	38,14	1,03	-	1,03	
VII	PEKERJAAN PLAFOND										
1	Pasang plafond gypsum rangka hollow	269,52	m2	7,15	269,52	-	269,52	7,15	-	7,15	
2	Cat plafond	269,52	m2	0,89	269,52	-	269,52	0,89	-	0,89	
3	List profil kayu	267,80	m'	1,29	267,80	-	267,80	1,29	-	1,29	
4	Cat list plond	16,79	m2	0,20	16,79	-	16,79	0,20	-	0,20	
VIII	PEKERJAAN ATAP										
1	Pas. Kuda-kuda baja ringan	324,44	m2	11,90	324,44	-	324,44	11,90	-	11,90	
2	Pasang Seng bitumen	324,44	m2	9,48	324,44	-	324,44	9,48	-	9,48	
3	Pas. Nok seng bitumen	25,15	m1	0,67	25,15	-	25,15	0,67	-	0,67	
4	Lisplang (2 x 20) cm, tbl 8mm kalsiplank	62,95	m1	0,71	62,95	-	62,95	0,71	-	0,71	
5	Cat listplank	25,12	m2	0,30	25,12	-	25,12	0,30	-	0,30	
6	Pasang Talang air PVC	50,30	m1	0,25	50,30	-	50,30	0,25	-	0,25	
IX	PEKERJAAN LISTRIK										
1	Pas. Instalasi listrik+ stop kontak	15,00	ttk	0,54	15,00	-	15,00	0,54	-	0,54	
2	Pas. Lampu Downlight Led 15 w	12,00	unit	0,30	-	12,00	12,00	-	0,30	0,30	
3	Pas. Lampu teras bulb 15 w	3,00	unit	0,04	-	3,00	3,00	-	0,04	0,04	
4	Saklar Double	4,00	bh	0,02	4,00	-	4,00	0,02	-	0,02	
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pas. Hand rail stainless dia 2"	23,10	m'	0,30	-	23,10	23,10	-	0,30	0,30	
2	Pas. Partisi folding door fin. Cat	15,88	m2	2,43	15,88	-	15,88	2,43	-	2,43	
3	Pas. Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	3,00	bh	0,12	-	3,00	3,00	-	0,12	0,12	
4	Pas. Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30	3,00	bh	0,05	-	3,00	3,00	-	0,05	0,05	
XI	MEUBELAIR										
1	Meja guru (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,80	3,00	-	3,00	0,80	-	0,80	
2	Kursi guru (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,17	3,00	-	3,00	0,17	-	0,17	
3	Meja siswa (kayu keras/multiplek)	20,00	bh	1,76	20,00	-	20,00	1,76	-	1,76	
4	Kursi siswa (kayu keras/multiplek)	38,00	bh	1,50	38,00	-	38,00	1,50	-	1,50	
5	Rak buku (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	0,77	3,00	-	3,00	0,77	-	0,77	
6	Papan tulis whitebord 120X240	3,00	bh	0,47	3,00	-	3,00	0,47	-	0,47	
				100,00							
	Realisasi Pelaksanaan (%)							97,81	2,19	100,00	
	Rencana Pelaksanaan (%)							56,21		61,08	
	Terlambat (-) / Lebih Cepat (+)							41,60		38,92	

Disetujui Oleh
TIM TEKNIS

Diperiksa Oleh
**KONSULTAN PENGAWAS
CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA**

Dibuat Oleh
**PENYEDIA
CV. CITRA MANDIRI UTAMA**

1 **SUPARMAN, ST**
NIP. 19660314 199111 1 001

2 **TRIBUDI KINDARWANTO, SE, MM**
NIP. 19750517 200801 1 008

3 **FIBRIANA NURDIYANTI, A.Md**
NIP. 19790211 201406 2 001

1 **WIDI PAMBUDI, ST**
Team Leader

2 **WIJARNO**
Inspector

NINIK TRIHARYANI
Direktur

CITRA MANDIRI UTAMA
KAL CONTRACTOR
Jl. KEMENRI RT. 005 RW. 001 KEDURU
WONOSOBO

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN (SP)
NOMOR : 050/009.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/010.BG/Dikpora/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021

BULAN : NOVEMBER
DARI TANGGAL : 1 November 2021
S.D TANGGAL : 5 November 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	Tanah urug	0,59	m3	0,59	-	0,59	0,75	-	0,75
2	Pasir Urug	5,40	m3	5,40	-	5,40	6,00	-	6,00
3	Pasir Pasang	13,19	m3	13,19	-	13,19	14,00	-	14,00
4	Pasir Beton	5,59	m3	5,59	-	5,59	6,00	-	6,00
5	Batu bata	3.303,30	bh	3.303,30	-	3.303,30	3.320,00	-	3.320,00
6	Batu kali	2,81	m3	2,81	-	2,81	3,00	-	3,00
7	Batu pecah 2/3	7,32	m3	7,32	-	7,32	8,00	-	8,00
8	Semen (PC)	6.338,36	kg	6.338,36	-	6.338,36	6.350,00	-	6.350,00
9	Semen Warna	161,01	kg	161,01	-	161,01	200,00	-	200,00
10	Instalasi listrik+ stop kontak	24,00	ttk	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00
11	Lampu Downlight Led 14 w	6,00	bh	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00
12	Lampu Downlight Led 15 w	12,00	bh	-	12,00	12,00	-	15,00	15,00
13	Lampu Bulb teras 9 w	3,00	bh	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
14	Lampu teras bulb 15 w	3,00	bh	-	3,00	3,00	-	12,00	12,00
15	Saklar Double	8,00	bh	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
16	Hand rail stainless dia 2"	31,35	m'	-	31,35	31,35	-	31,35	31,35
17	Prasasti marmer ukuran 20x30 cm2	4,00	bh	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00
18	Rambu jalur evakuasi acrylic 10x 30 cm	9,00	bh	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00
19	Rambu titik kumpul assembly acrylic 10x 30 cm	1,00	bh	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
20	Meja guru (Ky Keras/Multiplek)	8,00	bh	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
21	Kursi guru (Ky Keras/Multiplek)	9,00	bh	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
22	Papan statistik	1,00	bh	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
23	Papan pengumuman	1,00	bh	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
24	Lemari (Ky Kelas I/Multiplek)	5,00	bh	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
25	Meja dan Kursi tamu 1 set	1,00	set	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
26	Meja siswa (kayu keras/multiplek)	20,00	bh	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
27	Kursi siswa (kayu keras/multiplek)	38,00	bh	38,00	-	38,00	38,00	-	38,00
28	Rak buku (kayu keras/multiplek)	3,00	bh	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
29	Papan tulis whitebord 120X240	3,00	bh	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
30	Keramik 30x30	948,29	bh	948,29	-	948,29	950,00	-	950,00
31	Pemandu guiding block 30x30	148,38	bh	148,38	-	148,38	150,00	-	150,00
32	Keramik dinding 25x40	1.112,05	bh	1.112,05	-	1.112,05	1.115,00	-	1.115,00
33	Air	2.096,25	litr	2.096,25	-	2.096,25	2.100,00	-	2.100,00
34	Besi beton	868,40	kg	868,40	-	868,40	870,00	-	870,00
35	Kawat beton	4,26	kg	4,26	-	4,26	4,50	-	4,50
36	Multiflex 9 mm	19,43	lbr	19,43	-	19,43	20,00	-	20,00
37	Kaso 5/7 cm	1,95	m3	1,95	-	1,95	2,00	-	2,00
38	Paku 5cm 7cm	54,69	kg	54,69	-	54,69	55,00	-	55,00
39	Minyak bekisting	19,14	litr	19,14	-	19,14	20,00	-	20,00
40	Plamuur	96,59	kg	93,02	3,57	96,59	97,00	-	97,00
41	Cat tembok dalam dasar	78,82	kg	78,82	-	78,82	80,00	-	80,00
42	Cat tembok dalam penutup	183,84	kg	183,84	-	183,84	185,00	-	185,00
43	Cat tembok luar dasar	31,02	kg	15,60	15,42	31,02	32,00	-	32,00
44	Cat tembok luar penutup	57,06	kg	30,00	27,06	57,06	58,00	-	58,00
45	Cat menie	36,50	kg	36,50	-	36,50	37,00	-	37,00
46	Cat kayu dasar	31,02	kg	31,02	-	31,02	32,00	-	32,00
47	Cat kayu penutup	47,45	kg	47,45	-	47,45	48,00	-	48,00
48	Kuas	1,82	bh	1,82	-	1,82	2,00	-	2,00
49	Pengencer/minyak cat	5,47	litr	5,47	-	5,47	6,00	-	6,00
50	Ampelas	36,50	lbr	36,50	-	36,50	37,00	-	37,00
51	Balok kayu kring	2,15	m3	2,15	-	2,15	2,16	-	2,16
52	Papan kayu kring	0,76	m3	0,76	-	0,76	0,77	-	0,77
53	Paku 10 cm	2,44	kg	2,44	-	2,44	2,50	-	2,50
54	Lem kayu	11,51	kg	11,51	-	11,51	12,00	-	12,00
55	Slot tanam pintu	7,00	bh	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
56	Engsel pintu	21,00	bh	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
57	Engsel jendela	84,00	bh	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00
58	Kait angin	84,00	bh	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00
59	Grendel Jendela	42,00	bh	42,00	-	42,00	42,00	-	42,00
60	Kaca bening 5 mm	53,04	m2	53,04	-	53,04	53,04	-	53,04
61	Sealant	2,41	kg	2,41	-	2,41	3,00	-	3,00
62	Rangka metal hollow 40.40.2 mm	1.557,08	m2	1.557,08	-	1.557,08	1.560,00	-	1.560,00
63	Gypsum 9 mm 120x240	141,69	lbr	141,69	-	141,69	142,00	-	142,00
64	Paku skrup	42,82	kg	42,82	-	42,82	43,00	-	43,00
65	List kayu profil	412,13	m'	412,13	-	412,13	414,00	-	414,00
66	Kuda-kuda Baja Ringan Setara Glgaste	455,94	m2	455,94	-	455,94	455,94	-	455,94
67	Atap bitumen bergelombang H : 38 m	340,59	m2	340,59	-	340,59	341,00	-	341,00
68	Paku / skrup atap bitumen	4.503,19	bh	4.503,19	-	4.503,19	4.510,00	-	4.510,00
69	Nok / Ridge	44,44	m	44,44	-	44,44	46,00	-	46,00
70	Papan Kalsiplank	192,78	m	192,78	-	192,78	194,00	-	194,00
71	Talang air PVC	72,20	m	72,20	-	72,20	74,00	-	74,00
72	Pintu gulung besi	15,88	m2	15,88	-	15,88	15,88	-	15,88

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KETERANGAN
1	Pekerja	712 oh	709	3	712	
2	Tukang	628 oh	621	7	628	
3	Kepala tukang	64 oh	62	2	64	
4	Mandor	47 oh	46	1	47	
		1.451	1.438	13	1.451	

III. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	MINGGU 15	1 November 2021 s.d 5 November 2021	5,00	
		Lamanya hujan bulan ini	5,00	
		Lamanya hujan s/d bulan lalu	19,00	
		Lamanya hujan s/d bulan ini	24,00	

Disetujui Oleh
TIM TEKNIS

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. CITRA MANDIRI UTAMA
KONOSOBO


1 SUPARMAN, ST
NIP. 19660314 1991111 1 001



2 TRIBUDI KINDARWANTO, SE, MM
NIP. 19750517 200801 1 008



3 FIBRIANA NURDIYANTI, A.Md
NIP. 19790211 201406 2 001



1 WIDI PAMBUDI, ST
Team Leader



2 WIJARNO
Inspector

NINIK TRIHARYANI
Direktur



REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN BULANAN

KEGIATAN : PENGELAJAN PERDIDIKAN SEROLAN DASAR
PEKERJAAN : REVISI TANGKAL 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAUAR
LOKASI PEKERJAAN : KAMPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN (SP) : 050/009.56/Dikore/DAK/SD/2021
NOMOR : 28 Juli 2021
SURAT PERUBAHAN MULAI KERJA : 050/010.56/Dikore/DAK/SD/2021
TANGGAL : 28 Juli 2021
NILAI KONTRAK : 600.616.323,74
PEKERJAAN : (Sesuai dengan Surat Perjanjian dan Kalender
MAM, PERTIDYA JASA : CV. CITRA MANDIRI UTAMA

BULAN : NOVEMBER
DARI TANGGAL : 1 November 2021
S.D TANGGAL : 5 November 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALIS	SAT	RAB				KETERANGAN
				VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA KEBUTUHAN (Rp)	NILAI BOBOT (%)	
REHABILITASI RUANG BUNTU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDIKAT BERSAMA PERSIBITNYA SD M 2 TEGALOMBO KECAMATAN KENDAL								
I. PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Urut & Borelank	-	Is	1,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,41	
2	Administrasi dan dokumentasi	-	Is	1,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,41	
3	Pekerjaan nampa proyek	-	Is	1,00	300.000,00	300.000,00	0,05	
4	Pekerjaan nampa proyek	-	Is	1,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,59	
II. PEKERJAAN TANAH								
1	Galiar tanah cekat	A.2.3.1.5.	m3	1,40	120.318,00	168.445,20	0,03	
2	Urutan tanah teras	A.2.3.1.9.a	m3	0,47	19.869,74	9.338,78	0,01	
3	Urutan pasir 1 cm	A.2.3.1.11.	m3	4,12	357.808,00	1.474.168,96	0,27	
4	Urutan pasir 1,5 cm	A.3.2.1.4.	m3	1,58	941.275,50	1.487.215,79	0,27	
III. PEKERJAAN PASANGI								
1	Pas. Lantai keramik 30x30	A.4.4.3.38.a	m2	77,91	208.070,25	16.210.753,18	2,97	
2	Pas. Lantai keramik gulding block 30x30	A.4.4.3.5.a	m2	1,50	397.307,25	1.355.975,38	0,25	
3	Pas. Lantai keramik gulding block 20x40	A.4.4.3.14.a	m2	1,58	259.866,25	2.597.836,97	0,54	
IV. PEKERJAAN BETON								
1	Rabat beton K-100 1,5 cm	B.02.b	m3	4,12	1.135.705,00	4.679.108,72	0,86	
2	Pondasi tiang beton 60/60	B.05.b	m3	0,30	1.270.742,00	381.222,60	0,07	
3	Beton K-175	B.17.b.1.1	m3	38,64	13.479,40	520.944,02	0,09	
4	Beton K-175	B.25.b.3.b	m3	2,52	126.773,90	319.470,23	0,05	
5	Beton K-175	B.26.c.2	m2	2,52	105.505,50	265.876,26	0,05	
6	Beton K-175	B.05.b	m3	0,29	1.270.742,00	368.515,18	0,07	
7	Beton K-175	B.17.b.1.1	m3	38,64	13.479,40	520.944,02	0,09	
8	Beton K-175	B.25.b.3.b	m3	3,86	139.806,70	539.653,86	0,10	
9	Beton K-175	B.23.c.4	m3	3,86	80.410,00	310.382,60	0,06	
10	Beton K-175	B.05.b	m3	0,17	1.270.742,00	216.026,14	0,04	
11	Beton K-175	B.17.b.1.1	m3	63,72	13.479,40	859.907,37	0,16	
12	Beton K-175	B.25.b.3.b	m3	15,62	102.490,30	1.600.898,49	0,29	
13	Beton K-175	B.24.c.4	m3	15,62	77.743,60	1.214.355,03	0,22	
14	Beton K-175	B.05.b	m3	1,26	1.270.742,00	1.601.134,92	0,29	
15	Beton K-175	B.17.b.1.1	m3	210,06	13.479,40	2.831.482,76	0,52	
16	Beton K-175	B.25.b.3.b	m3	21,02	139.806,70	2.938.726,43	0,54	
17	Beton K-175	B.23.c.4	m3	21,02	80.410,00	1.690.218,20	0,31	
18	Beton K-175	B.05.b	m3	0,33	1.270.742,00	419.344,66	0,08	
19	Beton K-175	B.17.b.1.1	m3	59,46	13.479,40	797.837,11	0,14	
20	Beton K-175	B.25.b.3.b	m3	7,77	139.806,70	1.084.288,06	0,30	
21	Beton K-175	B.23.c.4	m3	7,77	80.410,00	624.785,76	0,11	
22	Beton K-175	B.05.b	m3	0,20	1.270.742,00	254.148,40	0,05	
23	Beton K-175	B.17.b.1.1	m3	27,21	13.479,40	368.122,41	0,07	
24	Beton K-175	B.25.b.3.b	m3	5,40	102.490,30	553.447,62	0,10	
25	Beton K-175	B.24.c.4	m3	5,40	77.743,60	419.815,44	0,08	
26	Beton K-175	B.05.b	m3	0,18	1.270.742,00	228.733,56	0,04	
27	Beton K-175	B.17.b.1.1	m3	28,16	13.479,40	379.579,90	0,07	
28	Beton K-175	B.25.b.3.b	m3	3,38	139.806,70	472.546,65	0,09	
29	Beton K-175	B.23.c.4	m3	3,38	80.410,00	271.785,69	0,05	
30	Beton K-175	B.05.b	m3	0,15	1.270.742,00	190.611,30	0,03	
31	Beton K-175	B.17.b.1.1	m3	20,19	13.479,40	272.149,09	0,05	
32	Beton K-175	B.25.b.3.b	m3	4,44	102.490,30	453.058,13	0,08	
33	Beton K-175	B.24.c.4	m3	4,44	77.743,60	346.181,58	0,06	
V. PEKERJAAN DINDING								
1	Pembongkaran dinding lama	A. 2.2.1.14.a	m2	139,59	4.054,50	562.494,20	0,10	
2	Pas. Bata 1/4	A.4.4.1.5	m2	2,10	163.971,50	344.340,15	0,06	
3	Pas. Bata 1/4	A.4.4.1.6	m2	2,10	163.971,50	344.340,15	0,06	
4	Pas. Bata 1/4	A.4.4.1.11.	m2	4,20	56.479,10	238.031,64	0,04	
5	Pas. Bata 1/4	A.4.4.1.6	m2	90,18	55.227,38	4.981.306,93	0,91	
6	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
7	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
8	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
9	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
10	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
11	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
12	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
13	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
14	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
15	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
16	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
17	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
18	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
19	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
20	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
21	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
22	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
23	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
24	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
25	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
26	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
27	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
28	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
29	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
30	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
31	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
32	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
33	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
34	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
35	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
36	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
37	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
38	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
39	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
40	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
41	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
42	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
43	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
44	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
45	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
46	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
47	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
48	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
49	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
50	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
51	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
52	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
53	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
54	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
55	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
56	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
57	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
58	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
59	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
60	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
61	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
62	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
63	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
64	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
65	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
66	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
67	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
68	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
69	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
70	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
71	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
72	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
73	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
74	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
75	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
76	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
77	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
78	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.541.730,35	0,47	
79	Adun	A.4.4.2.7	m2	84,07	30.233,50	2.5		

[illegible]

